

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 5 k POKYNU K REALIZACI č. 9

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednatel: Ing. Jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva, a Bc. Magdalenou Češkovou,
místopředsedkyni představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
jednatel: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změny Pokynu k realizaci č. 9 ze dne 16.9.2014 (dále jen „Pokyn“):

Změna se týká bodu 2, **Rekonstrukce MSR B** a bodu 3, **Rekonstrukce přenosů PTV na stanicích ZL, SD a LK.**

Obsah Změny:

1. V souvislosti s projektem rekonstrukce EKV v Pokynu 13, dochází ke změně části projektu Altex. Přístupový systém bude realizován identicky s celkovou rekonstrukcí EKV. Z projektu se vypustí část „Kontrola vstupu do rozvaděčů TS“.
2. Změna v části Silnoproud spočívá ve změně vedení kabelových tras z „Kabelových žlabů“ za „Kabelové lišty“. Dále Objednatel požaduje doplnit rozvodné krabice Hensel, osvětlení a napájecí panely EVOS. V souvislosti se Změnou v bodě 1 dochází v některých lokalitách k doplnění potřebných položek v napájení.
3. Změna ve stavební části vychází z Objednatel požadovaných rozdílných úprav MSR oproti projektu. Jedná se o vynechání vybraných položek a naopak náhradu dveří nebo zavíračů za nové podle rozpisu ve výkazu Výměr.
4. Změna v části projektu Horizontální rozvody spočívá v požadavku Objednatele na dodatečnou rekonstrukci datových zásuvek u PM a SPT místo jejich zachování v původním stavu a redukci položek podle reálného stavu.
5. V části Páteřní rozvody požaduje Objednatel doplnění UPS a rozvaděče ve stanici NA.

07. 012/16/D-OHE

6. V části Pátevní rozvody požaduje Objednatel dodatečné osazení plechových dveří u 2 rozvaděčů.
7. V části Pátevní rozvody požaduje Objednatel provést instalaci nového optického kabelu ve stanici HU místo původně plánované přeložky stávající optiky.
8. V části Pátevní rozvody, ve stanici ZL, požaduje Objednatel rozdělit trasu silnoproudu a slaboproudu na samostatné trasy a nahradit kabelový žlab „V“ za drátěný žlab. Dále byla domluvena změna trasy ve stanici SD, což vede k navýšení položky Drátěný žlab.
9. Vybrané položky v části Pátevní rozvody nebudou dodány, nebo jejich počet v jednotlivých stanicích bude nižší.
10. U slaboproudů v místnosti 305 stanice ZL požaduje Objednatel neinstalovat datový rozvaděč, datový kabel, kabelový žlab a datové zásuvky.
11. V části EPS Objednatel požaduje nerealizovat plnění ve stanicích KL až CM, neinstalovat hlásiče CERBERUS a místo toho doplnit čidla ESSER.
12. V bodě 3 Pokynu – Rekonstrukce PTV – dojde ve stanici ZL k přesunu jedné kamery a doplnění druhé kamery na předprodejní místo.
13. V bodě 3 Pokynu – Rekonstrukce PTV – dojde ve stanici SD ke snížení o jednu kameru.
14. V bodě 3 Pokynu – Rekonstrukce PTV – dojde ve stanici LK k přesunu jedné kamery k předprodejnímu místu.
15. Objednatel dále požaduje zpracovat projekt úprav místnosti ZL305 v oblasti VZT, MaR, ZTI a silnoproudu vyvolané změnou účelu užívání místnosti.


Výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně schválena.

Vzhledem ke Změně v bodě 1 se posouvá termín plnění bodu 2 Pokynu do 30.6.2016.

Vzhledem ke Změně v bodech 12, 13 a 14 se posouvá termín plnění bodu 3 Pokynu do 30.4.2016. Realizační dokumentace dle bodu 13 této Změny bude předána do 30.4.2016.

Upravené výkazy Výměr, které vyčíslují dopad Změny na cenu Pokynu, jsou v Příloze 1 tohoto Změnového příkazu. Pokyn se touto Změnou snižuje celkem o **823 049,31** Kč bez DPH.


Cena za Realizační dokumentaci dle bodu 13 této Změny, bude vycházet z celkové hodnoty předaného projektu a v souladu s ustanovením bodu 1.18 Smlouvy. Tímto Objednatel stanovuje zatřídění projektových prací dle tohoto bodu Změny následovně:

3.5.13 Kategorie Inženýrských a vodních staveb, Pásmo IV. (z důvodu, že se jedná o rekonstrukce, se projektové práce přearžují z pásma III. do pásma IV.). Protože je požadovaná jednostupňová dokumentace, bude odměna za „4. Dopracování projektu pro provádění stavby (DPS)“ počítána s koeficientem 0,5 a je vynechána odměna za DUR, která nebude řešena ani v jednom případě. Výsledkem je cena projektových prací  Pásmo IV kategorie 3.5.13 podle realizační ceny.


V Praze dne 05 -01- 2010



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Jaroslav Ďuriš,
předseda představenstva



AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Bc. Magdalena Češková,
místopředsedkyně představenstva

