

## ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 2 k POKYNU K REALIZACI č. 1

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

### **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,**

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847  
jednající: Ing. Milanem Křístkem, předsedou představenstva, a Bc. Magdalénou Češkovou,  
místopředsedkyni představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

### **a společnost**

### **AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616  
jednající: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem


jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změny Pokynu k realizaci č.1 ze dne 6.3.2013 (dále jen „Pokyn“):

1. Rozsah projektové dokumentace v bodě 1f) (EZS portály) se rozšiřuje o pokrytí staničních kolejí a dalších souvisejících prostor systémem EZS u stanic SN a CE. Tyto prostory je nutné zabezpečit kvůli jejich návaznosti na původně zadané prostory, aby tak vznikl ucelený chráněný prostor. Z důvodu rozšíření díla se mění termín plnění tohoto bodu na 30.10.2013. Tato změna nemá dopad do způsobu stanovení ceny za práce dle Pokynu.
2. V bodě 1c (lokální přípojky trasy B) budou v požadovaném termínu odevzdány projekty ve 13 stanicích. Z důvodu nevyjasněných lokací místností slaboproudých rozvaděčů Objednatel, se posouvá termín plnění v tomto bodě. Zbývající projekty budou odevzdány do 30 dnů od termínu určení zbývajících místností slaboproudých rozvaděčů Objednatel. Tato změna nemá dopad do způsobu stanovení ceny za práce dle Pokynu.
3. V bodě 1i) (PTV) se mění termín plnění na 30.11.2013 Změna je z důvodu zpožděného předání podkladů k topologii staničních rozvodů technologické sítě na trase C ze strany Objednatele. Tato změna nemá dopad do způsobu stanovení ceny za práce dle Pokynu.

4. V bodě 3g) (PTV) se mění termín plnění na 30.11.2013. Změna je z důvodu zpožděného předání podkladů k topologii staničních rozvodů technologické sítě na trase C ze strany Objednatele. Tato změna nemá dopad do způsobu stanovení ceny za práce dle Pokynu.
5. V bodě 1l) (EZS DZ) se mění termín plnění na 30.11.2013. Změna je z důvodu zpožděného předání podkladové studie ze strany Objednatele. Tato změna nemá dopad do způsobu stanovení ceny za práce dle Pokynu.
6. V bodě 1.b (RU na CD) se posouvá termín plnění do 1 měsíce od ujasnění koncepce návazností ASDŘ-D v projektu V.A a předání této vazby Objednatelem Zhotoviteli. Změna je z důvodu opoždění předání projektové dokumentace v rámci plnění V.A. Tato změna nemá dopad do způsobu stanovení ceny za práce dle Pokynu.

V Praze dne 02 -09- 2013



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost**  
Ing. Milan Křístek,  
předseda představenstva



**AŽD Praha s.r.o.**  
Ing. Roman Juřík,  
jednatel



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost**  
Bc. Magdalena Češková,  
místopředsedkyně představenstva

