



ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 2 k POKYNU K REALIZACI č. 9

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednající: Ing. Jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva, a Bc. Magdalenou Češkovou,
místopředsedkyni představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
jednající: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změny Pokynu k realizaci č. 9 ze dne 16.9.2014 (dále jen „Pokyn“):

Změna se týká bodu 7, **Rozšíření datové sítě na Centrálním dispečinku.**

Obsah Změny:

1. Z toho Pokynu se vypouští silnoproud, který bude součástí Pokynu 11 v části MSR na CD.
2. TS nebude instalována v patře „CD přízemí“ a toto patro bude připojeno do „CD 1. patro“.
3. Objednatel požaduje navýšení počtu optických vláken v TS, vzhledem k použití původně plánovaných volných optických vláken v projektu V.A.
4. Objednatel požaduje doplnit telefonní rozvody pro nouzové otevírání systému ACS.

Výše popsaná navržená Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně schválena.

V harmonogramu se vynechá realizace patra CD přízemí v souvislosti se Změnou v bodě 2. Jiný dopad do harmonogramu není.

Upravená realizační dokumentace se zapracovanou Změnou byla převzata Objednatelem včetně výkazu Výměr v Příloze 1 tohoto Změnového příkazu, který vyčísluje dopad této Změny na cenu Pokynu. Pokyn se touto Změnou navyšuje celkem o **1 837 027,61 Kč** bez DPH.

V Praze dne 29 -04- 2015



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Jaroslav Ďuriš,
předseda představenstva



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Bc. Magdalena Češková,
místopředsedkyně představenstva



AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel







