

ke sml. č. 10054/20
z. 1322

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Čl. 1 Smluvní strany



KUJIP01GKW87

Kraj Vysočina

sídlo: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
statutární zástupce: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Franěk, náměstek hejtmána
IČO: 70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4211036861/6800
(dále jen „objednatel“)

a

EXBYDO s. r. o.

se sídlem: Pelhřimov, Sadová 1106
statutární zástupce: Michalem Janečkem, jednatelem
IČO: 62497791
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn.
C 4529
(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely dne 2. 11. 2020 Smlouvu o dílo ohledně zhotovení a dodání nábytku.

Čl. 2 Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu plnění pro dodání předmětu díla na adrese ulice U Křížku, Žďár nad Sázavou. Objekty na této adrese měly být k datu 2. 10. 2020 předány od stavební společnosti. Na základě kontrolních zjištění byly zjištěny vážené nedodělky převážně na podlahových krytinách objektu. Termín pro odstranění nedodělků, byl stanoven na 5. 11. 2020. K dnešnímu datu 10. 11. 2020 avšak stále nejsou všechny nedodělky odstraněny. V průběhu prací na odstranění těchto nedodělků není možné, aby zhotovitel nábytku prováděl v rámci tohoto objektu montáž nábytku dle uzavřené smlouvy o dílo. Termín pro odstranění vad a nedodělků je stanoven v průběhu měsíce listopadu 2020. Zhotovitel nábytku dodá a nainstaluje veškerý předmět plnění do tohoto objektu v termínu do 10 dní ode dne výzvy objednatele. O nemožnosti dodání byl zhotovitel informován po podpisu smlouvy. Tento dodatek je uzavírán z důvodu neumožnění vstupu zhotovitele nábytku do výše uvedených objektů z důvodu odstraňování vad a nedodělků u podlahových krytin zhotovitelem stavby.

Smluvní strany se dohodly na změně jejího obsahu uzavření dodatku v tomto znění:

1. V Článku III. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ, odstavec 1. nově zní: Zhotovitel se zavazuje dodat předmět díla a předat jej objednateli v termínu:
 - a. do 10 dní od data podpisu smlouvy pro objekty na adrese ulice Malá, Nové Město na Moravě,
 - b. do 10 dní od výzvy objednatele, že je možné zboží dodávat do objektů na adrese ulice U Křížku, Žďár nad Sázavou,a to tak, aby nejpozději do konce uvedených lhůt bylo možné veškeré vybavení předmětu díla řádně užívat.

Čl. 3

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno z nich.

3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že tento byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní Kraj.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Za objednatele v Jihlavě dne
dle data elektronického podpisu

Za zhotovitele v Pelhřimově dne
dle data elektronického podpisu

Michal
Janeček

Digitálně podepsal
Michal Janeček
Datum: 2020.11.10
12:08:34 +01'00'

.....
Mgr. Pavel Franěk
náměstek hejtmana kraje
elektronicky podepsáno

.....
Michal Janeček
jednatel
elektronicky podepsáno