

**Dodatek č. 3**  
**k Souhrnu smluvních dohod - Smlouvě o DÍLO**

**č. smlouvy objednatele: 08PT-000442**

**č. smlouvy zhotovitele: 1171/16**

Tento Dodatek č. 3 byl sepsán

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**

zastoupeným: [REDACTED]

k podpisu smlouvy oprávněn: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **SATRA, spol. s r. o.** (vedoucím členem společnosti SAAF)

se sídlem: **Sokolská 32, 120 00 Praha 2**

zastoupeným [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: **18584209** DIČ: **CZ18584209**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku: **zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014**

- **AFRY CZ s.r.o.** (řádný člen společnosti SAAF)

se sídlem: **Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4**

bankovní spojení: **ČSOB, a.s., č.ú.: 482851413/0300**

IČ: **45306605**, DIČ: **CZ45306605**

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé. (Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

**„I/13 Kladrubská spojka, akt. DSP/IČ“**

**ISPROFIN: „5001510002“**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PT-000442 ze dne 14.2.2017, dodatku č. 1 ze dne 24.8.2020 a dodatku č. 2 ze dne 30.9.2020.

## I.

### Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 3 se stávající text (čl. 22.1 **Všeobecných smluvních podmínek**):

Popis části díla (služeb)	Termín (lhůta) dokončení
koncept DSP (mimo doplnění MÚK v km 95,2)	do 30.10.2020
koncept DSP - doplnění MÚK v km 95,2	do 2 měsíců od výzvy objednatele
záborový elaborát	do 3 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby objednatelem na výrobním výboru, termíny zpracování jednotlivých geometrických plánů budou dohodnuty na výrobním výboru s cílem zajistit co nejrychlejší postup majetkoprávní přípravy
čistopis DSP	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptům DSP
dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	do 18 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky
podání žádostí o vydání všech stavebních povolení	V průběhu majetkoprávní přípravy dle zákona č.416/2009 Sb., nejpozději však do 9 měsíců schválení čistopisu dokumentace pro stavební povolení objednatelem
technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení	v celém průběhu všech stavebních řízení (až do vydání posledního stavebního povolení)

se nahrazuje textem:

Popis části díla (služeb)	Termín (lhůta) dokončení
koncept DSP (mimo doplnění MÚK v km 95,2)	do 20.11.2020
koncept DSP - doplnění MÚK v km 95,2	do 2 měsíců od výzvy objednatele
záborový elaborát	do 3 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby objednatelem na výrobním výboru, termíny zpracování jednotlivých geometrických plánů budou dohodnuty na výrobním výboru s cílem zajistit co nejrychlejší postup majetkoprávní přípravy
čistopis DSP	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptům DSP
dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	do 18 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky

podání žádostí o vydání všech stavebních povolení	V průběhu majetkoprávní přípravy dle zákona č.416/2009 Sb., nejpozději však do 9 měsíců schválení čistopisu dokumentace pro stavební povolení objednatel
technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení	v celém průběhu všech stavebních řízení (až do vydání posledního stavebního povolení)

### III. Odůvodnění

Tento dodatek se uzavírá z důvodu stavu způsobeného pandemií Covid 19 - onemocnění čtyř členů projektového týmu vč. HIP akce.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 3 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Zhotovitele  
SATRA, spol. s r. o

V Chomutově dne: 11-11-2020

V Praze dne: 11-11-2020