



## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

### Modernizace provozu Dykových školek v k.ú. Křtiny – III. etapa

---

#### OBJEDNATEL

Jméno **Mendelova univerzita v Brně**  
Sídlem Zemědělská 1, 613 00 Brno  
IČO 62156489 DIČ CZ62156489  
zřízena zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v účinném znění  
zastoupena prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou  
příkazcem operace  
správce rozpočtu doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D., prorektor pro strategii, rozvoj  
a účelovou činnost

a

#### ZHOTOVITEL

Jméno **ExpolineRealitní s.r.o.**  
Sídlem Příkop 4, 602 00 Brno  
IČO 63491095 DIČ CZ 63491095  
zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 21811  
zastoupen Zdeňkem Tajnaiem, zastupujícím na základě plné moci

uzavírají dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „zákon“), dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Zákonné uveřejnění smlouvy zajišťuje: oddělení veřejných zakázek rektorátu Mendelovy univerzity v Brně.

### I. Preambule

Smluvní strany smlouvy o dílo k veřejné zakázce s názvem „Modernizace provozu Dykových školek v k.ú. Křtiny – III. etapa“ uzavřené dne 11.3.2020 se z důvodů uvedených v bodu II. tohoto dodatku dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo k výše uvedené veřejné zakázce. Předmětem dohody smluvních stran je změna termínu provádění díla.

### II. Předmět dodatku

1. S odkazem na ujednání smlouvy o dílo ze dne 11.3.2020, ve vazbě na ustanovení odstavce 1. článku II. smlouvy o dílo, dochází k úpravě termínu provádění díla, z důvodu probíhajícího schvalovacího řízení na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kterým má být schváleno znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo, řešícího změnu ceny díla pro provedení prací, kdy část změny ceny má být hrazena z dotačních prostředků v rámci programu 133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol.

**Na základě výše uvedeného se mění Článek II. smlouvy – Termín provádění díla a místo plnění, odst. 1 takto:**

***Původní znění:***

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. I. do 7 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž za provedení díla se považuje předání / převzetí díla podle § 2604 občanského zákoníku s případnými vadami a nedodělkami, nebránícími užívání díla. Dílo bez vad a nedodělků bude předáno nejpozději 14 dnů od protokolárního převzetí díla.

***Nové znění:***

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. I. do 30. 11. 2020, přičemž za provedení díla se považuje předání / převzetí díla podle § 2604 občanského zákoníku s případnými vadami a nedodělkami, nebránícími užívání díla. Dílo bez vad a nedodělků bude předáno nejpozději 14 dnů od protokolárního převzetí díla.

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 smlouvy o dílo včetně příloh na profilu zadavatele a v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 1 zajistí objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 se uzavírá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv).
4. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo ze dne 11. 3. 2020 zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele:

V Brně, dne 12. 10. 2020

.....  
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.  
rektorka, příkazce operace

.....  
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.  
prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost,  
správce rozpočtu

za zhotovitele:

V Bukovině, dne 12. 10. 2020

.....  
Zdeněk Tajnai  
ExpolineRealitní s.r.o.