

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)
uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

Protierozní a protipovodňová opatření Tábor – severovýchod, lokalita Soví – projektová dokumentace a související činnosti

Čl. I

Smluvní strany

1.1 Objednatel

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor
IČO: 002 53 014
DIČ: CZ00253014
Bankovní spojení: xxxxx xxxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Štěpán Pavlík, starosta města
Zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Stolař, vedoucí oddělení přípravy a
realizace investic, xxx. xxx xxx xxx, xxxxxxx
xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ing. Jana Daňková, Bc. PhD., vedoucí odboru
životního prostředí,
xxx. xxx xxx xxx, xxxxxxx
xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: xxxxxxx xxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx x
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupci ve věcech smluvních: xxx. xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx
Zástupce ve věcech technických: xxx. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx. xxx xxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.xx

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
1930.

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

Čl. II

Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany mají mezi sebou ze dne 13. 3. 2017 uzavřenou smlouvu o dílo č. zhotovitele 02-O-3519-6397/17 dle nabídky zhotovitele z 1/2017 podané pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Protierozní a protipovodňová opatření Tábor – severovýchod, lokalita Soví – projektová dokumentace a související činnosti“. Současně mají smluvní strany uzavřen dodatek č. 1 k této smlouvě ze dne 26.06.2017, jehož předmětem byla změna předmětu smlouvy a výše ceny za provedené dílo.

Z důvodu prodloužení majetkoprávních jednání nebylo možné dokončit projekční práce a projednání dokumentace v původně stanoveném termínu. Dodatek č. 2 řeší úpravu termínů zpracování jednotlivých fází díla. Současně s prodloužením projekčních prací bylo mezi smluvními stranami dojednáno navýšení ceny o procento odpovídající indexu růstu spotřebitelských cen (inlace) podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

- 2.2 Tento dodatek je uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3 Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

V článku III. smlouvy se mění odst. 3.1 a nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace:

Dokumentace pro stavební povolení	do 160 kalendářních dnů (15.12.2020)
DZV v podrobnostech DPS	do 60 kalendářních dnů (od nabytí právní moci DSP)
Plán BOZP	do 60 kalendářních dnů (od nabytí právní moci DSP)
Návrh povodňového a havarijního plánu stavby	do 60 kalendářních dnů (od nabytí právní moci DSP)

(dále jen „Doba plnění“)

V článku IV. smlouvy se mění odst. 4.1 a nově zní takto:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v následující výši:

Část plnění	Cena v Kč bez DPH	DPH 21% v Kč	Cena v Kč včetně DPH
a) Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR)	148.000,-	31.080,-	179.080,-
b) Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	272.000,-	57.120,-	329.120,-
c) Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (DZSaDPS)	215.000,-	45.150,-	260.150,-
d) Další dokumentace (DD)	298.700,-	62.727,-	361.427,-
d1) Zaměření, záborový elaborát a s tím související dokumentace (Zam)	51.000,-	10.710,-	61.710,-
d2) Průzkumy a s tím související dokumentace (Prů)	226.200,-	47.502,-	273.702,-
d3) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP)	13.500,-	2.835,-	16.335,-
d4) Návrh povodňového a havarijního plánu stavby (PaHP)	8.000,-	1.680,-	9.680,-
e) Výkon inženýrské činnosti	105.000,-	20.790,-	127.050,-
e1) Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (IČ DUR)	49.000,-	10.290,-	59.290,-
e2) Dokumentace pro stavební povolení (IČ DSP)	28.000,-	5.880,-	33.880,-
e3) Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (IČ DZSaDPS)	28.000,-	5.880,-	33.880,-
f) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (KooBOZP) po dobu přípravy stavby	13.000,-	2.730,-	15.730,-
g) Cena celkem za předmět plnění veřejné zakázky (smlouvy)	1.051.700,-	220.857,-	1.272.557,-

(dále jen „Cena“)

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.
- 3.2 Tento dodatek č.2 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, po dvou exemplářích pro každou ze smluvních stran.
- 3.3 Tato Smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této Smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.
- 3.4 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

V Táboře dne 11.11.2020

V Praze dne 5.11.2020

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Štěpán Pavlík
starosta města
Tábor

.....
xxx. xxx xxxxxx
ředitel divize 02
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.