



Spoluřiznováno Násrženem Evropské
unie pro propojení Evropy

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

ay. o. 2010 987 / 1
ev. o. 20 11 604

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 2010987 ze dne 17.07.2020

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČ: 002 31 401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavníčkou, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Václav Pěnkava
se sídlem: Pražského povstání 1995, 256 01 Benešov
zastoupený: Václavem Pěnkavou, jednatelkou
IČ: 165 82 802
DIČ: CZ6301120309
Bankovní spojení: MMB, a.s.
číslo účtu: 1303330274/0600
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 17.07.2020 smlouvu o dílo č. 2010987 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Cyklostezka Benešov, Erbenova ulice – Pomněnice, I. etapa". Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že Předmět díla a cena díla může být měněna pouze na základě dodatku ke Smlouvě.
- 2) Smluvní strany se v souladu s čl. XI odst. 2 „Smlouvy“ dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě.
- 3) V průběhu realizace díla v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností došlo k nepříznivým klimatickým podmínkám a nařizené karanténě z důvodu pandemi COVID-19, které si současně vyžádaly další dny pro realizaci díla navíc. S ohledem na tyto skutečnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení díla, tj. **prodloužení doby realizace díla o celkem o 39 kalendářních dnů**. Termín dokončení díla se tedy mění dle čl. III tohoto dodatku.

III.



Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury

Doba plnění a místo plnění

- 1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

Doba plnění uvedená v čl. III odst. 1 smlouvy věta první se doplňuje o tuto větu.

"S ohledem na skutečnosti uvedené v dodatku č.1 a smlouvy o dílo se **termín pro ukončení plnění díla** (tj. termín předání a převzetí díla) **posouvá o celkem 39 kalendářních dnů** oproti termínu stanovenému ve smlouvě (tj. o 90 kalendářních dnů od původního data dokončení 24.07.2020) **tj. do 29.11.2020.**"

V.

Závěrečná ustanovení

- 1) Všechna ostatní ujednání SOD nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn ve svém plném znění, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

Za objednatele:

V Benešově dne: 22 -10- 2020



Za zhotovitele:

V Benešově dne: 22 -10- 2020

VÁCLAV
Právní
2360
IČO 165 82

.....
Václav Pě
jednatel

