

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice I/54 Veselí nad Moravou, Bartolomějské náměstí - 0538a/14		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 302 / změna 2	Číslo ZBV: 6
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 301 – Dešťová kanalizace – odvodnění silnice I/54			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 2.5.2014 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Porr a.s. - OZ Morava, provoz Brno, sídlo: Dubečská 238/36, 100 00 Praha 10			
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek		Paré č.	Příjemce
		1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
		2	Zhotovitel
		3	Projektant
		4	Supervize
		[doplňte dle potřeby]	
Iniciátor změny: Objednatel			
Popis Změny:			
<p>-Při provádění stoky D1 dešťové kanalizace, došlo v km 0,005 ke kolizi s monolitickým dnem stávající šachty výtlačné kanalizace Š1389. Přesná velikost tohoto monolitické dna výtlačné kanalizace nebyla možná předem přesně stanovit. Pouze se odhadovalo jaké rozměry bude mít a kam až bude sahat. Až při přímém střetu výše najevo, že skutečná velikost monolitického dna dosahuje mnohem rozsáhlejších rozměrů než se předpokládalo. Dodržení původního postupu prací bylo nereálné splnit. Z tohoto důvodu bylo navrženo v úseku mezi Š1 a stávající šachtou dešťové kanalizace, vsadit revizní šachtu Š1b a napojení na stávající dešťovou kanalizaci realizovat pomocí vsazením šachty Š1a, čímž došlo k odsunutí budované dešťové kanalizace od stávající výtlačné šachty Š1389 a díky tomuto odklonu bylo možné provést napojení do stávající dešťové kanalizace.</p> <p>-Dále došlo při provádění stoky D1 dešťové kanalizace v km 0,011 – 0,002 k podélnému střetu s optickými kabely společnosti UPC. Vzhledem k této neočekávaným Zdůvodnění Změny:</p> <p>1. Řešená změna vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností.</p> <p>-Ke změně trasy, vsazení revizní šachty Š1b na budované kanalizaci a vsazení revizní šachty Š1a na stávající kanalizaci muselo dojít kvůli nemožnosti přeložení stávající šachty Š1389 výtlačného potrubí. Projekt nepočítal s tím, že šachta výtlačného potrubí bude větších rozměrů, na tento fakt se došlo až při jejím odkopání. Ruční výkop provedený v km 0,011 – 0,002 bylo nutné provést z důvodu jiného vedení optických kabelů UPC, které výkop kanalizace dvakrát překřížily a poté vedly v souběhu s kanalizací aby jí pak překřížily potřeří. Vše je patrné z příložených fotografií. Jelikož zde šlo ještě jeden kabelů nn, plynovod a výtlačné potrubí kanalizace, nebylo možné použít strojního výkopu. S rozebrání obrubníků a zámkové dlažby nebylo počítáno v RDS a ke zdárnému provedení kanalizace bylo nezbytné. 2. Změna je nezbytná pro realizaci stavby její dokončení a kolaudaci z důvodů naplnění podmínek stavebního povolení.</p> <p>3. Změnu (dodatečné stavební práce) nelze technicky nebo ekonomicky oddělit od stavby, neboť takové oddělení by způsobilo ŘSD ČR závažnou újmu. Tyto změny plně a bezvýhradně souvisí s tímto objektem, pro jeho zhotovení v požadované kvalitě a parametrech</p>			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00		70 087,00	70 087,00
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 06-12-2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]	jméno	datum 06-12-2016	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 06-12-2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum 06-12-2016	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 06-12-2016	podpis
			Číslo paré: