

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice I/54 Veselí nad Moravou, Bartolomějské náměstí - 0538a/14 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 201 - Most ev.č.54-025	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C 201 / 1	Číslo ZBV: 7
--	---	------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 2.5.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Porr a.s. - OZ Morava, provoz Brno, sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize
	[doplňte dle potřeby]	

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Podrobný technický popis Změny:

Veškeré změny vyplývají ze zjištěné a geodeticky zaměřené nižší nivelety povrchu nosné konstrukce než předpokládala PDPS a následných úprav vynucených okolnostmi nebo doporučeními AD.

Pol. 967157 : Zvýšený objem bouracích prací.

Firma ZK-BRNO s.r.o. provedla výpočet objemu spádového betonu porovnáním ZSP (zaměření skutečného provedení) a ZSS (zaměření stávajícího stavu) před započítáním prací. Dále byly vytvořeny dva digitální modely terénu (ZSP, ZSS) a na základě porovnání těchto dvou modelů byla vypočtena požadovaná kubatura, která na tomto objektu dělá celkem 11,72m³ (viz. příloha výpočet kubatury – technický zpráva).

Zdůvodnění Změny:

1. Všechny uvedené změny vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Touto okolností je zjištěná a geodeticky zaměřená nižší niveleta povrchu nosné konstrukce než předpokládala PDPS. Změny je nutné realizovat, aby byl objekt zhotoven v požadované kvalitě a parametrech. Položky objektu, jichž se změny týkají, byly v dané etapě provádění dokončeny a jsou upraveny dle skutečných objemů.

2. Změna je nezbytná pro realizaci stavby její dokončení a kolaudaci z důvodů naplnění podmínek stavebního povolení.

3. Změnu (dodatečné stavební práce) nelze technicky nebo ekonomicky oddělit od stavby, neboť takové oddělení by způsobilo ŘSD ČR závažnou újmu. Tyto změny plně a bezvýhradně souvisí s tímto objektem, pro jeho zhotovení v požadované kvalitě a parametrech

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	63 274,64	63 274,64

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	06-12-2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]	jméno	datum	06-12-2016	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	06-12-2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	06-12-2016	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	06-12-2016	podpis
		Číslo paré:	//	