

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Silnice I/54 Veselí nad Moravou, Bartolomějské náměstí - 0538a/14</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>C211/1</b>	Číslo ZBV: <b>10</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>C211 - Opěrná zeď - rekonstrukce římsy</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 2.5.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Porr a.s. - OZ Morava, provoz Brno, sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize
	[doplňte dle potřeby]	

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Podrobný technický popis Změny:

rozebrání krytu z dlažebních kostek byla zastížena kompaktní betonová deska tl. 0,25m v oblasti mezi mosty ev.č. 54 – 027 a 54 – 028 (mosty přes náhony řeky Moravy) a za ruby opěr, křídel objektu C203, C204. Projekt PDPS předpokládal, dle výsledků diagnostiky, ve stávajících podkladních vrstvách nestmelené směsi (ŠP, ŠD) v celém rozsahu stavby.

Jedná se o nepředvídatelnou skutečnost, která nebyla zastížena v sondách zpracovaného diagnostického průzkumu z roku 2007, který vyhodnotila z odebraných vzorků vrstev vozovky a podloží odborné způsobilá laboratoř ve smyslu části II/3 MP SJ-PK:

Došlo k vybourání betonové desky za ruby opěr, křídel a opěrné zdi mezi objekty C203, C204 a C211, čili se jednalo o původní přechodový klín, který se nedal v PD předpokládat.

Jedná se o nepředvídatelnou skutečnost, která nebyla zastížena v sondách zpracovaného diagnostického průzkumu z roku 2007, který vyhodnotila z Zdůvodnění Změny:

1. Všechny uvedené změny vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Touto okolností je zjištěná a geodeticky zaměřená nižší niveleta povrchu nosné konstrukce než předpokládala PDPS. Změny je nutné realizovat, aby byl objekt zhotoven v požadované kvalitě a parametrech. Položky objektu, jichž se změny týkají, byly v dané etapě provádění dokončeny a jsou upraveny dle skutečných objemů.

2. Změna je nezbytná pro realizaci stavby její dokončení a kolaudaci z důvodů naplnění podmínek stavebního povolení.

3. Změnu (dodatečné stavební práce) nelze technicky nebo ekonomicky oddělit od stavby, neboť takové oddělení by způsobilo ŘSD ČR závažnou újmu. Tyto změny plně a bezvýhradně souvisí s tímto objektem, pro jeho zhotovení v požadované kvalitě a parametrech

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0,00</b>	<b>58 847,57</b>	<b>58 847,57</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
		06-12-2016	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]	jméno	datum	podpis
		06-12-2016	
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
		06-12-2016	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	podpis
		06-12-2016	
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		06-12-2016	
			Číslo paré: 