

## DODATEK č. 1/2015

k souhrnu smluvních dohod ze dne 04. 08. 2014, č. objednatele: 03PT-001058,  
č. dodavatele/zhotovitele: 9-0538A14

(I/54 Veselí nad Moravou, Bartolomějské náměstí, km - 0,047 – 0,350, ISPROFIN: 500 111 0006)

**Objednatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
zastoupený: , ředitelem Závodu Brno  
Šumavská 33, 602 00 Brno  
IČ: 65993390

**Dodavatel/zhotovitel:** **PORR a.s., odštěpný závod - Morava**  
se sídlem Tlumačov, Skály 870, PŠČ 763 62  
zastoupeným vedoucím odštěpného závodu – Morava a  
vedoucí provozní jednotky Brno odštěpného  
závodu – Morava, na základě plné moci.

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2015:

V identifikačních údajích objednatele došlo k následující změně:

**Objednatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
zastoupený: , ředitelem Závodu Brno  
Šumavská 33, 602 00 Brno  
IČ: 65993390

**V Příloze k nabídce se Doba pro uvedení stavby do provozu a Doba pro dokončení stavby mění následujícím způsobem:**

**- původní znění:**

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.6.11	6 měsíců
Doba pro dokončení stavby	1.1.3.3	6 měsíců

**- nové znění:**

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.6.11	30. 9. 2015
Doba pro dokončení stavby	1.1.3.3	30. 9. 2015

**Zdůvodnění:**

Smluvní strany se dohodly na změně termínů doby pro uvedení stavby do provozu a doby pro dokončení stavby z následujících důvodů:

- v rámci provádění stavby došlo k novému zjištění v podobě nevyhovujícího stavu stávajících IS oproti předpokladu v PDPS,
- v rámci provádění stavby došlo k novému zjištění v podobě nevyhovujícího stavu podloží a aktivní zóny oproti předpokladu v PDPS. Došlo k projednání nového technického řešení a k předložení jemu odpovídajícímu termínovému harmonogramu.

**Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikovaném souhrnu smluvních dohod zůstávají nezměněna.**

Dodatek č. 1/2015 se stává nedílnou součástí výše specifikovaného souhrnu smluvních dohod.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Za dodavatele/zhotovitele:

V Brně dne 27-08-2015

V Brně dne

ředitel Závodu Brno

vedoucí odštěpného závodu -  
Morava

vedoucí PJ Brno  
odštěpného závodu -  
Morava na základě plné  
moci