

Evidenční list smluvních kompenzačních nároků

Název a evidenční číslo Stavby: II/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou - Petrov SO C115 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO C115.1 komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C115.1	Číslo ZBV: 2
--	--	------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10. 9. 2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s., Odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Přílohy Evidenčního listu Smluvních kompenzačních nároků:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, rozpis ocenění změn pooček - počet stran A4	☐	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
Soupis prací - počet stran A4	☐	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, rádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet A4 (doloženo samostatně)	☐	3	Projektant
		4	Supervize

Popis Změny:

Navýšení tl. ACP 16 S v úseku II/426 - úsek II a III km 89,875 - 90,000

V rámci provádění stavby byla zjištěna jiná tloušťka asfaltových vrstev nad původní konstrukcí vozovky než uváděla diagnostika zpracovaná pro projekt PDPS. Diagnostika byla zpracována dle TP87 a nepostihla lokální změny tloušťky ACP 16 S. Zhotovitel na základě dohody (viz záznam z průběžného výrobního výboru ze dne 21. 9. 2015) o provedení ověření tloušťky ACP 16 S v úseku II/426 - ul. Vinohradská zjistil, že v tomto úseku je tloušťka ACP 16 S menší, než je požadováno z hlediska zajištění požadované únosnosti konstrukce vozovky. Na základě tohoto zjištění byl proveden doplňkový průzkum vozovky firmou IMOS BRNO, dříve silničního vývoje a navržena úprava uvedeného úseku (navýšení tloušťky ACP 16 S o 55 mm) - zapravení (vmíchání) ŠD do stávajícího podkladu, provedení spoj.postřiku a pokládka ACP 16 S tl. 55 mm s použitím modifikovaného pojiva. Tato úprava výše uvedeného úseku byla odsouhlasena na závěrečném výrobním výboru dne 14. 10. 2015.

Dopravní zrcadlo

Na základě sdělení Krajského ředitelství Policie JmK odbor služby dopravní policie a Krajského úřadu odbor dopravy JmK je nutné osazení dopravního zrcadla (bez tohoto opatření nebude možné připojit vjezd, protože by nebyly dodrženy rozhledové poměry) - viz závazné stanovisko Policie ČR č.j. KRPB-257924-4/ČJ-2014-0600DP-SED

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	607 765,28	607 765,28

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	30 - 11 - 2016	podpis
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	30 - 11 - 2016	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	30 - 11 - 2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list smluvních kompenzačních nároků. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Konstatuje se, že práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků nedotčeny, hodnota závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba) Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	30 - 11 - 2016	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	30 - 11 - 2016	podpis
				Číslo paré: 1