

DODATEK č. 1/2015

k souhrnu smluvních dohod ze dne 10.9.2014, č. objednatele: 03PT-001020,
č. dodavatele/zhotovitele: 1856.4240230FVI

(I/55 Veselí nad Moravou – Petrov, Rohatec – Lužice, část Veselí nad Moravou – Petrov – SO
C115; ISPROFIN: 500 111 0006)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: , pověřenou řízením Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Dodavatel/zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, 110 00 Praha 1
(EUROVIA CS, a.s. OZ oblast Morava závod Morava jih, Vídeňská 104,
619 00 Brno)
zastoupený: I, ředitelem závodu Morava jih
IČ: 45274924

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2014:

V Příloze k nabídce se Doba pro uvedení stavby do provozu a Doba pro dokončení stavby mění
následujícím způsobem:

- původní znění:

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.6.11	3 měsíce
Doba pro dokončení stavby	1.1.3.3	3 měsíce

- nové znění:

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.6.11	30.6.2015
Doba pro dokončení stavby	1.1.3.3	30.6.2015

Zdůvodnění:

Smluvní strany se dohodly na změně termínů doby pro uvedení stavby do provozu a doby pro dokončení stavby z následujících důvodů:

- v rámci výběrového řízení došlo k posunu konečného termínu podpisu SSD, z něž vyplynul posun realizace stavby do klimaticky nevhodného období,
- v rámci projednání řízení dopravy během realizace stavby došlo k jeho rozdílnému stanovení (termínově náročnějšímu) oproti návrhu POV dle DSP,
- v rámci zahájení stavby došlo k novému zjištění v podobě nevyhovujícího stavu uličních vpustí a šachet oproti předpokladu v DSP.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikovaném souhrnu smluvních dohod zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2015 se stává nedílnou součástí výše specifikovaného souhrnu smluvních dohod.
Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

V Brně dne 28-01-2015

Za dodavatele/zhotovitele:

V Brně dne 22.1.2015

pověřena řízením Závodu Brno

ředitel závodu Morava jih