

DODATEK č. 2/2015

k souhrnu smluvních dohod ze dne 10.9.2014, č. objednatele: 03PT-001020,
č. dodavatele/zhotovitele: 1856.4240230FVI

(I/55 Veselí nad Moravou – Petrov, Rohatec – Lužice, část Veselí nad Moravou – Petrov – SO
C115; ISPROFIN: 500 111 0006)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: I, pověřenou řízením Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Dodavatel/zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, 110 00 Praha 1
(EUROVIA CS, a.s. OZ oblast Morava závod Morava jih, Vídeňská 104,
619 00 Brno)
zastoupený: , ředitelem závodu Morava jih
IČ: 45274924

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 2/2015:

V identifikačních údajích objednatele došlo k následující změně:

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: , ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

V Příloze k nabídce se Doba pro uvedení stavby do provozu a Doba pro dokončení stavby mění následujícím způsobem:

- původní znění:

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.6.11	30.6.2015
Doba pro dokončení stavby	1.1.3.3	30.6.2015

- nové znění:

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.6.11	15.12.2015
Doba pro dokončení stavby	1.1.3.3	15.12.2015

Zdůvodnění:

Smluvní strany se dohodly na změně termínů doby pro uvedení stavby do provozu a doby pro dokončení stavby z následujících důvodů:

- v rámci projednání řízení dopravy během realizace stavby došlo k jeho rozdílnému stanovení (termínově náročnějšímu) oproti návrhu zásady organizace výstavby dle PDPS
- prodloužení termínu realizace stavby I/54 Veselí nad Moravou – Bartolomějské náměstí, km 0,047 – 0,350, jejíž vedení objízdné trasy těžké nákladní dopravy neumožňuje souběžnou realizaci v plném rozsahu Termínový předpoklad souběžné realizace obou staveb odpovídá dosavadnímu projednání zásadám organizace výstavby
- opětovné zahájení stavby je závislé na stavu přípravy a možnostech realizace navazujících ploch města Strážnice, které jsou podstatné pro kolaudaci stavby
- společnost Vodovody a Kanalizace Hodonín požádala o koordinaci prací s akcí „Strážnice, ul. Veselská – oprava kanalizace“, s tím, že opravu kanalizace je nejvhodnější realizovat před ukončením opravy silnice

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikovaném souhrnu smluvních dohod zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 2/2015 se stává nedílnou součástí výše specifikovaného souhrnu smluvních dohod.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

V Brně dne 29-06-2015

Za dodavatele/zhotovitele:

V Brně dne 22.6.2015

ředitel Závodu Brno

ředitel závodu Morava jih