

DODATEK č. 3/2015

k souhrnu smluvních dohod ze dne 10.9.2014, č. objednatele: 03PT-001020,
č. dodavatele/zhotovitele: 1856.4240230FVI

(I/55 Veselí nad Moravou – Petrov, Rohatec – Lužice, část Veselí nad Moravou – Petrov – SO
C115; ISPROFIN: 500 111 0006)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: J. J. J., ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Dodavatel/zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, 110 00 Praha 1
(EUROVIA CS, a.s. OZ oblast Morava závod Morava jih, Vídeňská 104,
619 00 Brno)
zastoupený: J. J. J., ředitelem závodu Morava jih
IČ: 45274924

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 3/2015:

V Příloze k nabídce se Doba pro uvedení stavby do provozu a Doba pro dokončení stavby mění
následujícím způsobem:

- původní znění z dodatku č.2:

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.6.11	15.12.2015
Doba pro dokončení stavby	1.1.3.3	15.12.2015

- nové znění:

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.6.11	15.12.2015
Doba pro dokončení stavby	1.1.3.3	31.5.2016

Zdůvodnění:

Smluvní strany se dohodly na změně termínu doby pro dokončení stavby z následujících důvodů:

- požadavek KÚ JmK OD a města Strážnice na zkrácení délky opravovaného úseku řízeného SSZ na cca 200m i na zbývajících úsecích. Nebylo tedy možné dodržení předpokladu z PDPS (ZDS) na základě negativní zkušenosti s prováděním předešlé opravy sil. I/55. Předcházející oprava byla realizována v období nejbližším možném před zahájením samotného projednání POV předmětné stavby.
- zároveň byla v rámci projektu objízdných tras nutná koordinace vedení uzavírek a objízdných tras kvůli četné realizaci staveb v oblasti města Strážnice a Veselí nad Moravou (stavby SUS JmK, ŘSD ČR). Dle rozhodnutí KÚ JmK bylo odklonění dopravy nad 3,5 t bylo možné až od 16.10.2015. Do uvedeného termínu probíhala výstavba za plného provozu po polovinách s provozem řízeným SSZ (délka uzavřeného úseku cca 200m).
- zpoždění realizace související stavby městem Strážnice „Navazující plochy a vjezdy podél silnice I/55“ – zpožděné vydání stavebního povolení vč. samotného výběru zhotovitele. Byla potvrzena potřeba souběžné realizace obou staveb z důvodu vzájemné provázanosti - jedná se o stavby „I/55 Strážnice - navazující plochy na I/55“ (SO 02.1 Úprava ploch Černý orel, SO 02.2 Úprava ploch gymnázium, SO 05 Navazující plochy sjezdů) a „Strážnice – cyklostezka, chodníky a vjezdy podél silnice I/55 (SO C 404 Nasvětlení přechodů). Dokončení realizace SO v gesci města Strážnice je podmínkou ke kolaudaci předmětné stavby.

Z výše uvedených důvodů dochází k posunu termínu oprav objízdných tras, které nebylo možné realizovat ve smluvném termínu. Tyto opravy budou provedeny v klimaticky vhodném období na začátku roku 2016, nejpozději však do 31. 5. 2016.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikovaném souhrnu smluvních dohod zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 3/2015 se stává nedílnou součástí výše specifikovaného souhrnu smluvních dohod.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele: 14. 10. 2015

V Brně dne

Za dodavatele/zhotovitele:

V Brně dne

ředitel Závodu Brno

ředitel závodu Morava jih