

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. PM4292/2017-504, 5583/2017**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami:

### **1. Objednatel:**

#### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: Dr. Ing. Antonínem Tůmou, statutárním zástupcem  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]

### **2. Zhotovitel:**

#### **Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.**

Sídlo: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 38267  
Jednající/Zastoupený: Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek, jednatele  
IČ: 262 29 455  
DIČ: CZ26229455  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

## **I. Předmět dodatku**

1. Dne 30. 1. 2017 byla mezi Povodím Moravy, s.p., jako objednatelem a firmou Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo č. PM4292/2017-504, 5583/2017, jejímž předmětem je provedení díla „Ladenská strouha, St. Břeclav – Ladná, odstranění nánosů“.
2. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek při provádění díla není možné těžít sedimenty z toku a ukládat je na povolené zemědělské pozemky v dohodnutém termínu. Tímto se smluvní strany dohodly na posunutí termínu dokončení díla dle čl. III Doba a místo plnění smlouvy o dílo, kde jsou zohledněny termíny Závazného stanoviska zásahu do VKP a souhlas nájemce zemědělských pozemků s ukládáním sedimentů mimo vegetační období. Čl. III se dohodou smluvních stran mění a nově zní takto:

#### **Doba plnění díla**

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

**Termín zahájení provádění díla: do 8 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**  
**Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 15. 11. 2017**

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
4. Druhá smluvní strana je dále srozuměna s tím, že Povodí Moravy, s.p., je současně povinen v případě splnění zákonných podmínek pro zveřejnění zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy, s.p.

V Brně dne:

Ve Veselí nad Moravou dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
Dr. Ing. Antonín Tůma  
Statutární zástupce

.....  
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o  
Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek  
jednatelé