

Dodatek č. 2/2012

k objednávce č. 22-00472/11, ze dne 24.10.2011, ve znění Dodatku č. 1/2012
„I/40 Valtice - křižovatka - Získání stavebního povolení“

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390
Zastoupený: _____, ředitelem Závodu Brno

Dodavatel/zhotovitel: **Linio Plan, s.r.o.**
Sochorova 23, 616 00 Brno
IČ: 27738809
Zastoupený: _____, jednatelem společnosti

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 2/2013 ve znění:

V identifikačních údajích objednatele došlo k následující změně:

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: _____, pověřenou řízením
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Článek II. Doba a místo plnění

- původní znění:

Zahájení plnění: po podpisu objednávky

Ukončení plnění: 30.11.2012

Místo plnění: Výsledek plnění bude předán na ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno

- nové znění:

Zahájení plnění: po podpisu objednávky

Ukončení plnění: 30.06.2014

Místo plnění: Výsledek plnění bude předán na ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno

Zdůvodnění:

Vzhledem ke změně požadavku Odboru životního prostředí MěÚ Břeclav došlo ke změně původního územního rozhodnutí, získání podkladů pro stavební povolení nepokračovalo. Územní rozhodnutí bude v roce 2013 prodlouženo.

Majetkoprávní příprava stavby je časově náročná z důvodu toho, že se vedou jednání s vlastníky pozemků o směně s městem Valtice, další komplikací je vlastník – právnická osoba se sídlem v Rakousku.

Dodatek č. 2/2012 se stává nedílnou součástí objednávky č. 22-00472/11 ze dne 24.10.2011 ve znění Dodatku č.1/2012.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované objednávce zůstávají nezměněna.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednavatele:

Za dodavatele

V Brně dne

V Brně dne 30.11.2012

pověřena řízením

jednatel společnosti