

Číslo smlouvy obj. č. 1: 71-2020-525201/1  
Číslo smlouvy obj. č. 2: 15PT-001091  
Číslo smlouvy zhotovitele: 7606042701005200

## DODATEK č. 1

# SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

### Polní cesta C8 v k.ú. Dolní Ves

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

#### Objednatel č. 1:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo:

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

adresa: Zarámí 88, 76041 Zlín

zastoupený:

ředitelkou KPÚ

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

ředitelka KPÚ

v technických záležitostech oprávněn jednat:

vedoucí pobočky

Zlín

odborný rada

pobočky Zlín

tel.:

e-mail:

ID DS:

z49per3

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

a

#### Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky

v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín

zastoupený:

, ředitelem Správy

Zlín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

ředitel Správy Zlín

v technických záležitostech oprávněn jednat:

adresa:

Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

tel.:  
e-mail:  
ID DS: zjq4rhz  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
(dále jen „objednatel č. 2“)

**Zhotovitel:**

**Název:** Skanska a.s.  
sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8  
zastoupený: oblastním manažerem

vedoucím střediska

ID DS: na základě plné moci PM/6883/2019  
d7zgbd2  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: oblastní manažer  
tel./fax:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO: 26271303  
DIČ: CZ699004845

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15 904.

(dále jen „zhotovitel“), (společně dále jako „smluvní strany“)

### Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 24. 2. 2020 sepsána smlouva o dílo (dále také „smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Polní cesta C8 v k.ú. Dolní Ves“, jejímž předmětem je zhotovení této stavby.
2. V průběhu realizace došlo ke změnám díla. V důsledku těchto změn bylo nutno provést dodatečné stavební práce a současně vznikly méněpráce. Tímto dodatkem č. 1 dochází k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

Na kontrolním dnu stavby konaném dne 22. 7. 2020 byl ze strany zhotovitele stavby vznesen návrh na variantní řešení rozšíření stávající polní cesty v místě napojení nově budované polní cesty C8. Projektová dokumentace zde navrhovala rozšíření stávající vozovky pomocí železobetonových silničních panelů. Variantní řešení zhotovitele uvažuje s provedením asfaltobetonové konstrukce vozovky. Spolu s opravou poškozeného stávajícího asfaltového povrchu v prostoru nájezdu na nově vybudovaný most tak dojde ke sjednocení povrchu obou komunikací bez styčných spár. S tímto variantním řešením vyjádřily souhlas všechny dotčené strany. Dodatečné stavební práce ve věci změny konstrukce rozšíření vozovky jsou ve výši +223 690,54 Kč bez DPH, méněpráce jsou ve výši -52 500,00 Kč bez DPH.

Vlastnice pozemku parc. č. 970, , bytem  
vznesla připomínky k nevyřešenému sjezdu z nově budované polní cesty C8 přes silniční odvodňovací příkop na pozemek parc. č. 970 s tím, že jako vlastník pozemku nemá možnost jiného příjezdu. Z tohoto důvodu bylo po konzultaci s projektantem navrženo dodatečné řešení vybudováním sjezdu s propustkem v km 0,160. Zhotovitel následně vypracoval v této věci nabídkový rozpočet, který byl TDS, SPÚ a ŘSD odsouhlasen na kontrolním dnu stavby konaném dne 23. 9. 2020. Dodatečné stavební práce ve věci vybudování sjezdu na p.č. 970 jsou ve výši +99 860,00 Kč bez DPH.

Na kontrolním dni 7. 10. 2020 byl projednán problém realizace výsadby interakčního prvku IP5. Vzhledem k nedostatečné šířce parcely pro polní cestu včetně umístění stromořadí 54 ks ovocných stromů bylo na základě doporučení odboru technického hospodářství města Fryšták ustoupeno od realizace této výsadby, čímž vznikly méněpráce ve výši -127 486,00 Kč bez DPH.

3. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 6 262 952,29 Kč bez DPH. Hodnota méněprací řešených tímto dodatkem č. 1 činí 179 986, 00 Kč bez DPH. Hodnota dodatečných stavebních prací činí 323 551,14 Kč bez DPH. Celková absolutní hodnota změn dle dodatku č. 1 je ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ ve výši 503 537,14 Kč bez DPH, což odpovídá cca 8,03 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Cena díla dle dodatku č. 1 bude navýšena o 143 565,14 Kč bez DPH.
4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.

#### I.

Dosavadní text článku III. smlouvy Cena díla, bodu 4. se ruší a nový text zní takto:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	6 406 517,43 Kč
DPH 21 % činí	1 345 368,66 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	7 751 886,09 Kč

#### II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 24. 2. 2020 zůstávají v platnosti beze změn.

#### III.

Tento dodatek nabývá platnost dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Digitálně podepsal

Datum: 2020.11.10  
11:16:00 +01'00'

.....  
Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

.....  
Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Zlín

ředitelka

ředitel

**Objednatel č. 1**

**Objednatel č. 2**

Digitálně podepsal

Datum: 2020.10.23  
13:37:58 +02'00'

.....  
Skanska a.s.  
oblastní manažer  
na základě plné moci

Digitálně podepsal

Datum: 2020.10.23  
13:12:26 +02'00'

.....  
Skanska a.s.  
, vedoucí střediska  
na základě plné moci

**Zhotovitel**

Příloha:

1. Rozpočet ocenění změnových položek
2. Plná moc

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo vyhotovil a za jeho správnost zodpovídá:

Ve Zlíně dne 23. 10. 2020

Digitálně podepsal

Datum: 2020.10.23  
11:13:09 +02'00'



## PLNÁ MOC

PM/6883/2019

Skanska a.s., IČ: 262 71 303, sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, zastoupená prokuristou tímto

### z m o c ň u j e

zaměstnance společnosti Skanska a.s.

bytem:

rodné číslo:

funkce: oblastní manažer

a

bytem:

rodné číslo:

funkce: vedoucí střediska

- a) aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. ve všech zadávacích řízeních podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZZVZ, a činili veškerá právní jednání s tím související, zejména aby jejím jménem podávali a podepisovali žádosti o účast a nabídky s nabídkovou cenou do výše 20 mil. Kč (bez DPH) v každém jednotlivém případě, podávali námítky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních jsou jmenováni rovněž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem v případě výběru nabídky společnosti Skanska a.s. jako nejvhodnější a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou, a dále
- b) aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZZVZ, s uchazečem, který má zájem zúčastnit se jako dodavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, jejímž obsahem bude závazek společnosti Skanska a.s. podílet se na plnění veřejné zakázky a/nebo prokázání části chybějící kvalifikace podle ZZVZ s nabídkovou cenou do výše 20 mil. Kč (bez DPH) a v případě výběru nabídky uchazeče ve veřejné zakázce jako nejvýhodnější jsou uvedené osoby oprávněny za společnost Skanska a.s. uzavřít s uchazečem i realizační smlouvu o dílo a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou.

Platnost této plné moci je do 31.12.2020,

V Olomouci dne 17.12.2019

\_\_\_\_\_  
- prokurista

Plnou moc přijímám:

\_\_\_\_\_  
- oblastní manažer

\_\_\_\_\_  
- vedoucí střediska

**Skanska a.s.**

**Stavba: Polní cesta C8 v k.ú. Dolní Ves**

	Cena Kč bez DPH	DPH	Cene včetně DPH
<b>Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH</b>	<b>6 262 952,29</b>	<b>1 315 219,98</b>	<b>7 578 172,27</b>
<i>ZBV 01 PC</i>	171 190,54	35 950,01	207 140,55
<i>ZBV 02 Trubní propusti</i>	99 860,60	20 970,73	120 831,33
<i>ZBV 03 odpočty</i>	-127 486,00	-26 772,06	-154 258,06
<b>ZBV Dodatek celkem:</b>	<b>143 565,14</b>	<b>30 148,68</b>	<b>173 713,82</b>
<b>Aktuální smluvní částka (cena stavby)</b>	<b>6 406 517,43</b>	<b>1 345 368,66</b>	<b>7 751 886,09</b>

