

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 40/2020/OMM

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

**Objednatel:
Město Kopřivnice**

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Ing. Miroslav Kopečný, starosta
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení:
Č.účtu :

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:
STAVBY A STATIKA spol. s.r.o.**

Adresa: 1. máje 230, Staré Město, 739 61 Třinec
Zastoupen: Jan Sojnek, jednatel společnosti
IČ: 29451809
DIČ: CZ29451809
Bankovní spojení:
č. účtu:

Zapsán v OR vedeným

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke SOD č. 40/2020/OMM uzavřené dne 10. 06. 2020, jejíž předmětem je provedení díla - stavby „**Rekonstrukce mostu M6 – ulice Severní, Kopřivnice**“ (dále jen „smlouva o dílo“)

3. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách ve smlouvě o dílo :

1. Text odstavce 1 čl. 4 smlouvy o dílo „Doba a místo plnění“ se nahrazuje novým zněním takto :

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 30. 11. 2020 a k tomuto datu dokončené dílo předat objednateli. O předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy.“

Ev.č:
G:

Důvodem pro prodloužení termínu plnění realizace díla do 30. 11. 2020 je momentální koronavirová situace a závislost na opatřeních proti jejímu šíření. Na prodloužení prací měly vliv také klimatické podmínky v měsíci říjnu, kdy docházelo z důvodu silnějších a vytrvalých srážek ke zvyšování hladiny Kopřivničky a práce musely být cca na 14 dnů přerušeny.

4. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Kopřivnice dne 3. 11. 2020 usnesením č. 1412.

Za objednatele dne:

Za zhotovitele dne:

.....
Ing. Miroslav Kopečný
starosta

.....
Jan Sojnek,
jednatel společnosti