

# DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 6. 2. 2020  
Čj. objednatele 225425-1/2020-OSM  
Čj. zhotovitele 01-798-20

## I.

### Smluvní strany

**1. Objednatel:** **ČESKÁ REPUBLIKA – Ministerstvo zahraničních věcí**  
se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 101/5, PSČ 118 00  
zastoupená Ing. Tomášem Krylem, Ph.D., náměstkem sekce  
ekonomicko-provozní  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
IČ: 457 69 851  
DIČ: CZ45769851

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech uzavírání smluv a jejich změn: Ing. Tomáš Kryl, Ph.D., [REDAKCE]
- b) ve věcech technických: [REDAKCE]
- c) ve věcech realizace: [REDAKCE]
- d) technický dozor: [REDAKCE]
- e) autorský dozor: [REDAKCE]

**2. Zhotovitel:** **S.V.A. spol. s r. o.**  
se sídlem Pramenná 3, Praha 4 – Kunratice, PSČ 148 00  
zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v  
oddíle C, vložka č. 1938  
zastoupený jednatelem Martinem Škábou  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
IČ: 18626467  
DIČ: CZ18626467

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Martin Škába, [REDAKCE]
- b) ve věcech technických: [REDAKCE]
- c) zástupce na stavbě: [REDAKCE] (hlavní stavbyvedoucí), [REDAKCE]  
[REDAKCE] (stavbyvedoucí), [REDAKCE]

## II.

### Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou následující doplnění smlouvy o dílo:

- 1. **Článek IV. Doba plnění, v odstavci 1** se nahrazuje výraz „zahájení lhůty výstavby: 11. ledna 2021“ výrazem „zahájení lhůty výstavby: 16. listopadu 2020“.
- 2. **Článek IV. Doba plnění, odstavec 2., věta druhá a třetí, nově znějí takto:**

„Uzlovými body jsou dokončení stoupacích potrubí A+B, dokončení stoupacích potrubí L+N+K, dokončení stoupacích potrubí I+J, to vše v 1. etapě, a dále v 2. etapě dokončení stoupacího potrubí M, dokončení stoupacích potrubí C+E+R+F, dokončení stoupacího potrubí D, dokončení stoupacího potrubí G, dokončení stoupacího potrubí H a dokončení stoupacích potrubí O+P.

Objednatel požaduje provádět v roce 2020 stavební práce v rozsahu stoupacích potrubí A+B, po dokončení stoupacích potrubí A+B zahájit stavební práce na stoupacích potrubí K+L+N, po dokončení stoupacích potrubí K+L+N zahájit a dokončit stavební práce na stoupacích potrubí I+J, to vše v 1. etapě; v 2. etapě zahájit 16. 11. 2020 stavební práce na stoupacím potrubí M, dokončení stoupacího potrubí M zahájit stavební práce na stoupacích potrubí C+E+R+F, po dokončení stoupacích potrubí C+E+R+F zahájit stavební práce stoupacích potrubí D, G, H a po dokončení stoupacích potrubí D, G, H zahájit a dokončit stavební práce na stoupacích potrubí O+P.“

### 3. Článek IV. Doba plnění, odstavec 3., nově zní takto:

„3. Termíny provádění stavebních prací uvedené v příloze č. 3 smlouvy o dílo se stanovují takto: a) práce v rozsahu stoupacích potrubí A+B skončí do 31. 5. 2020, b) práce v rozsahu stoupacích potrubí K+L+N skončí do 24. 8. 2020, c) práce v rozsahu stoupacích potrubí I+J budou zahájeny 8. 10. a skončí do 30. 11. 2020, d) práce v rozsahu stoupacího potrubí M budou zahájeny 16. 11. 2020 a skončí 29. 1. 2021.“

## III.

### Závěrečná ujednání

1. Dodatkem nedotčená ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 5. 11. 2020

Za objednatele:

Česká republika  
– Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. T. ...  
náměstek pro řízení sekce ekonomicko-provozní

V Praze dne 2. 11. 2020

Za zhotovitele:

S.V.A. spol. s r. o.

S.V.A. spol. s r. o.  
148 00 Praha, Kuncova  
IČ 185 640 711  
Výhled OR a MěSVA

Martin Šk...  
jednatel