

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 4 k POKYNU K REALIZACI č. 16

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednatel: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva, a Ing. Ladislavem Urbánkem,
místopředsedou představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
jednatel: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změny Pokynu k realizaci č. 16 ze dne 25.11.2016 (dále jen „Pokyn“):

Změna se týká bodů 4. **Rekonstrukce PTV ve stanicích CM, RZ, HL, KL, VS a SN.**

Obsah Změny:

1. Změna spočívá v doplnění předsádek ke kamerám na hranách nástupiště pro sdružení obrazu z kamer na hranách nástupiště. Předsádky rozšíří zabíraný prostor dle požadavku objednatele (sl. 110420).
2. Změna spočívá v nahrazení metalického propojení optickým vedením sloužící pro dohled nad KDV dle požadavku objednatele (sl. 245160)

Výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně schválena.

Změna má dopad do harmonogramu realizace. Předmět Změny bude v každé stanici dokončen do 1 měsíce od předání staveniště.

Pokyn se touto Změnou navyšuje celkem o **636 839,36 Kč** bez DPH. Konkrétní dopady změn jsou vyznačeny v příložených výkazech Výměr.

V Praze dne

10 -07- 2018



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Mgr. Martin Gillar,
předseda představenstva



AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva





































