



TSKRP008K3EA

PORR a.s.

-198-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Jižní spojka I., Praha 4, č. akce 13500“

č. smlouvy objednatele: A/3/20/6000/020/1

č. smlouvy zhotovitele: 7-0177A/20

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Ing. Tomáš Tomáš, technik oddělení přípravy a realizace oprav

2. Zhotovitel: **PORR a.s.**

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B1006

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č.ú.: 1091107720/5500

zastoupena: Ing. Pavlem Hirschem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských
staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed, a Ing. Františkem Buršíkem, vedoucím
technického úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy –
Střed, oba společně na základě plných mocí

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických: Ing. Leitemann Václav, hlavní stavbyvedoucí

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále také jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. A/3/20/6000/020 ze dne 20.05.2020 dále jen „Smlouva“, kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Cena díla) v souvislosti se změnami v rozsahu předmětu díla, jak je dále v tomto dodatku č. 1 uvedeno.

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 5 a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ“). Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, které nebyly objednateli před uzavřením Smlouvy známy a nejsou závislé na vůli zhotovitele.

Změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce v úseku A se týkají nutnosti zpevnění krajnice v délce 2 407 bm, které bylo nutné provést nad rámec zadávací dokumentace. Dále byl zjištěn nevhodný technický stav mostních dilatačních závěrů, které bylo nezbytné vyměnit. Dále oproti zadávací dokumentaci dochází ke snížení tloušťky frézování na mostech z tl. 100mm na tl. 40mm, z důvodu nutnosti předejití poškození izolace mostů. Méněpráce v úseku A spočívají ve změně tloušťky frézování na mostech a dále upřesněním rozsahu prací dle skutečného zaměření stavby.

Méněpráce v úseku C jsou dány upřesněním rozsahu prací dle skutečného zaměření stavby.

Celková cena víceprací dle § 222 odst. 5 :	555 807,70 Kč bez DPH
Celková cena méněprací dle § 222 odst. 5 :	5 071 106,23 Kč bez DPH
Celková hodnota změny závazku dle § 222 odst. 5 :	5 626 913,93 Kč bez DPH

Změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ:

Méněpráce v úseku A spočívají v upřesnění skutečného rozsahu obrubníků stanovených na základě technické prohlídky stavby. Po odfrézování stávajících vozovkových vrstev byla provedena technická prohlídka, při které došlo k určení a označení poruch včetně způsobu provedení typu sanace. Na základě skutečného zaměření sanací dochází k upřesnění skutečného množství podkladní vrstvy asfaltového betonu ACP 22 a s tím souvisejících položek včetně množství poplatku za uložení na skládku.

Méněpráce v úseku A jsou dány upřesněním rozsahu prací dle skutečného zaměření stavby.

Méněpráce v úseku C spočívají v upřesnění výměny svodidel (výměna svodidel byla provedena v nižším rozsahu s ohledem k jejich skutečnému technickému stavu). Méněpráce v úseku C jsou dány menším rozsahem prací dle skutečného zaměření stavby.

Celková cena víceprací dle § 222 odst. 6 :	0,00 Kč bez DPH
Celková cena méněprací dle § 222 odst. 6 :	910 056,48 Kč bez DPH
Celková hodnota změny závazku dle § 222 odst. 6 :	910 056,48 Kč bez DPH

Podrobný rozpis víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

III.

Změna čl. 5. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy se mění následovně:

Cena dle smlouvy bez DPH:	37 990 900,00 Kč
DPH:	7 978 089,00 Kč
Cena dle Smlouvy včetně DPH:	45 968 989,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	555 807,70 Kč
DPH:	116 719,62 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 včetně DPH:	672 527,32 Kč

Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 5 981 162,71 Kč
DPH:	1 256 044,17 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 včetně DPH:	- 7 237 206,88 Kč

Cena včetně Dodatku č. 1 bez DPH:	32 565 544,99 Kč
DPH:	6 838 764,45 Kč
Cena včetně Dodatku č. 1 včetně DPH:	39 404 309,44 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy. Zároveň celkový cenový nárůst související se změnami dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nepřekročí 30% původní hodnoty závazku.

IV.

Změna čl. 10 odst. 10.1 Smlouvy

Smluvní strany se dohodly na prodloužení záruční doby uvedené v čl. 10. odst. 10.1. Smlouvy o 6 měsíců, takže toto ustanovení nově zní:

„Záruční doba díla je dohodnuta na 66 měsíců na stavební část a 36 měsíců na vodorovné dopravní značení.“

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – Podrobná specifikace ceny víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Pavla Hirsche a Ing. Františka Buršíka

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne ...1.2.-11-2020

V Praze dne 2.11.2020

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Za PORR a.s.

.....
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.

.....
Ing. Pavel Hirsch
ředitel úseku Dopravních a inženýrských
staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed,
na základě plné moci

.....
Filip Hájek

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
70

.....
Ing. František Buršík
vedoucí technického úseku Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s., Oblast
Čechy – Střed,
na základě plné moci

PORR a.s.

-198-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560