

## **Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 579-2020-508205 ze dne 10. 7. 2020

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších  
předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

### **mezi smluvními stranami**

#### **Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**  
**Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3**  
**Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**  
**Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice**  
**Pobočka Louny**

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny

Zastoupený:

Ing. Janou Vernerovou, vedoucí Pobočky  
Louny

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Vernerová, vedoucí Pobočky  
Louny

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Skalská, odborný rada,  
Pobočka Louny

Ing. Venuše Brabcová, odborný rada,  
Pobočka Louny

Tel.:

+420 602 587 323, +420 721 376 865

E-mail:

louny.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

#### **Zhotovitelem**

**Ing. Tomáš Borkovec**

Sídlo:

Křtěnovice

Zastoupený:

Ing. Tomášem Borkovcem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:

-

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ:

73516121

DIČ:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## **Čl. I**

### **Předmět a účel dodatku smlouvy**

- 1.1 Předmětem dodatku smlouvy je úprava termínu pro zajištění stavebního povolení na stavbu „Revitalizace Panské louky v k. ú. Jablonec u Libčevsi“ z důvodu požadavku stavebního úřadu na nutnost povolení stavby v režimu stavebního řízení. Vzhledem k charakteru stavby jako terénní úpravy byla v původním harmonogramu stanovena lhůta pro podání ohlášení stavebnímu úřadu a časová náročnost nutná pro stavební řízení nebyla zohledněna.
- 1.2 Z důvodu, že stavba podléhá stavebnímu povolení a povolení nakládání s vodami, které bude vydávat Městský úřad Louny, odbor životního prostředí, jako speciální stavební úřad, upravuje se termín plnění následovně:
  - 1.2.1 V Čl. III odst. 3.1. se upravuje termín plnění části díla „b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) / souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášeného stavebního záměru“ z termínu 15. 11. 2020 na termín **28. 2. 2021**.

## **Čl. II**

### **Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na „Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci Panské louky v k. ú. Jablonec u Libčevsi“.
- 2.2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.
- 2.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Lounech dne 12. 11. 2020

V Křtěnovicích dne 11. 11. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jana Vernerová  
vedoucí Pobočky Louny  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Tomáš Borkovec