

DODATEK č.1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zakázkové číslo objednatele: S936/2020/114

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem,
ředitelem Krajského ředitelství Liberec
ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

1. jizerskohorská stavební společnost s.r.o.

IČO: 49904884

DIČ: CZ49904884

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C6208
místem podnikání: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
zastoupený: Tomášem Paseckým, jednatel
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB, a.s. pob. Liberec, číslo účtu: 253520485/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**RN Prachárna**“, evidenční číslo zakázky **S936/2020/114** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II.**Změny smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny objemu prací v průběhu výstavby mění dosavadní znění ujednání článku III. - Cena za dílo, smlouvy o dílo nahrazují jej tímto ujednáním.

Cena díla dle smlouvy o dílo :	1.066.361,37 Kč bez DPH
Cena méněprací :	103.659,79 Kč bez DPH
Cena víceprací :	103.572,80 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1 :	1.066.274,38 Kč bez DPH

Důvod změny: změny vycházejí z dohodnutých změn v průběhu výstavby a kontroly skutečně provedených prací:

- SO 01 –vzhledem k termínu dokončení stavby (konec listopadu) a umístění nádrže (II.zóna CHKO) nebude realizován výsev trávníku, zatravnění se ponechá přirozenou cestou
 - celková plocha kamenné rovnaniny je oproti PD menší na šířku o průměrně 0,2 m provedený rozsah je dostačující pro budoucí provoz nádrže,
 - původně uvažovaná zemina z výkopku pro doplnění hráze byla nevhodná a byla odvezena do zemníku Fojtka, místo ní bylo nutné dovést zeminu s odpovídající příměsí jílu
- SO 03 - vzhledem k přírodnímu balvanitému charakteru pod výpustí, nebylo nutné realizovat zajišťovací práh a zához z lomového kamene pod výtokovým čelem, v případě realizace by vznikly vícenáklady při zakládání těchto částí a došlo by k výraznému narušení přírodního charakteru tohoto místa (II. zóna CHKO)
 - výtokové čelo bylo z důvodu výskytu rostlé skály zkráceno
- SO 04 – nerealizovaly se kamenné prahy a zához z lomového kamene nad kamennou dlažbou, dále nebyly realizovány kamenné zdi v úseku nad uzavíracím prahem a byly nahrazeny záhozem z lomového kamene, změna byla vyvolána přírodním balvanitým charakterem v místě objektu, z tohoto důvodu nejsou nerealizované části nutné, v případě realizace by vznikly vícenáklady při zakládání těchto částí a došlo by k výraznému narušení přírodního charakteru tohoto místa (II. zóna CHKO)
- VON – vzhledem k charakteru stavby nebylo nutné provést vytyčení stavby,
 - v původním rozpočtu nebyla obsažena položka pořízení a instalace vodočetné latě, která je jednou z podmínek stavebního povolení.


Méně a vícepráce jsou rozepsány v Položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 tohoto dodatku č.1.

III.**Závěrečná ustanovení**


1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel


V Hodkovicích n. M., dne




.....
Za zhotovitele
Tomaš Pasecký
jednatel




LIBERCI 10-11-2020
V, dne



Za objednatele
Ing. Ludvík Řičář
ředitel KŘ Liberec

10-11-




ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č:	1
		Datum změny:	26.10.2020
Název veř. zakázky:		RN Prachárna	
Zhotovitel:		1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.	
Objednatel:		Lesy České republiky, s.p.	
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů dotčených změnou:	Stavební díly:
RN Prachárna	I N IP NP	SO 01, SO 03, SO 04, VON	
Popis změny:			
<ul style="list-style-type: none"> - změny vycházejí z dohodnutých změn v průběhu výstavby a kontroly skutečně provedených prací: - SO 01 – nebude proveden výsev trávníku <ul style="list-style-type: none"> - celková plocha kamenné rovnaniny je oproti PD menší na šířku o průměrně 0,2 m - odvoz původně uvažované zeminy z výkopku pro doplnění hráze do zemníku Fojtka, nákup a dovoz zeminy s odpovídající příměsí jílu - SO 03 – nerealizoval se zajišťovací práh a zához z lomového kamene pod výtakovým čelem <ul style="list-style-type: none"> - délka výtakového čela byla zkrácena - SO 04 – nerealizovaly se kamenné prahy a zához z lomového kamene nad kamennou dlažbou náпустného objektu, dále nebyly realizovány kamenné zdi v úseku nad uzavíracím prahem a byly nahrazeny záhozem z lomového kamene, minimální zůstatkový průtok nebude řešen průlehem v dlažbě, ale formou výřezu v dlužích - VON – nebylo provedeno vytyčení stavby, <ul style="list-style-type: none"> - navíc bude pořízena a instalována vodočetná lať 			
Zdůvodnění změny:			
<ul style="list-style-type: none"> - SO 01 – výsev trávníku nebude realizován vzhledem k termínu dokončení stavby (konec října) a umístění nádrže (II.zóna CHKO), zatravnění se ponechá přirozenou cestou <ul style="list-style-type: none"> - provedený rozsah kamenné rovnaniny je dostačující pro budoucí provoz nádrže, bylo provedeno narovnání skutečně provedené plochy vzhledem k rozpočtu - původně uvažovaná zemina z výkopku pro doplnění hráze byla nevhodná a byla odvezena do zemníku Fojtka, místo ní bylo nutné dovést zeminu s odpovídající příměsí jílu - SO 03 - vzhledem k přírodnímu balvanitému charakteru pod výpustí, nebylo nutné realizovat zajišťovací práh a zához z lomového kamene pod výtakovým čelem, v případě realizace by vznikly vícenáklady při zakládání těchto částí a došlo by k výraznému narušení přírodního charakteru tohoto místa (II. zóna CHKO) <ul style="list-style-type: none"> - výtakové čelo bylo z důvodu výskytu rostlé skály zkráceno - SO 04 – změna náпустného objektu byla vyvolána přírodním balvanitým charakterem v místě tohoto objektu, z tohoto důvodu nejsou nerealizované části nutné, v případě realizace by vznikly vícenáklady při zakládání těchto částí a došlo by k výraznému narušení přírodního charakteru tohoto místa II. zóna CHKO) - VON – vzhledem k charakteru stavby nebylo nutné provést vytyčení stavby, <ul style="list-style-type: none"> - v původním rozpočtu nebyla obsažena položka pořízení a instalace vodočetné latě, která je jednou z podmínek stavebního povolení 			

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis:	
AD souhlasí se změnou				
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ano (řešeno v SD/dodatku SoD)		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do: 30.11.2020	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 103.659,79 N:	Bilance: - 86,99 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 103.572,80 N:	
	Konečná celková cena akce po změně		1.066.274,38 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		1.066.274,38 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 6.11.2020		
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 6.11.2020		
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr):		Položkový rozpočet		
Poznámka:				

ROZPOČET

Stavba: RN Prachárna
Objekt: SO 01 - Hráz - méněpráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 26.10.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				12 946,91	6,592
1		Zemní práce				1 973,78	0,003
13	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	145,000	5,82	843,90	0,000
14	00572472	osivo směs travní krajinná	kg	3,405	95,10	323,82	0,003
15	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	82,000	9,83	806,06	0,000
4		Vodorovné konstrukce				8 778,00	6,589
21	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	3,300	2 660,00	8 778,00	6,589
998		Přesun hmot				2 195,14	0,000
22	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	6,592	333,00	2 195,14	0,000
Celkem						12 946,91	6,592

ROZPOČET

Stavba: RN Prachárna
Objekt: SO 01 - Hráz - vícepráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 26.10.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				99 172,80	0,000
1		Zemní práce				99 172,80	0,000
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 odvoz nevhodné zeminy	m3	96,000	193,50	18 576,00	0,000
10	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	480,000	14,85	7 128,00	0,000
12	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	96,000	16,70	1 603,20	0,000
	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 dovoz vhodné zeminy pro doplnění hráze	m3	96,000	193,50	18 576,00	0,000
	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	576,000	14,85	8 553,60	0,000
	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 naložení a překládání dovážené zeminy - 96*2	m3	192,000	128,00	24 576,00	0,000
	R-1	nákup zeminy vhodné pro doplnění hráze	m3	96,000	210,00	20 160,00	0,000
Celkem						99 172,80	0,000

ROZPOČET

Stavba: RN Prachárna

Objekt: SO 03 - Kbel - výpustné zařízení - méněpráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26.10.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				27 702,56	18,600
1		Zemní práce				904,38	0,000
3	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,008	687,00	692,50	0,000
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,008	193,50	195,05	0,000
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,008	16,70	16,83	0,000
4		Vodorovné konstrukce				10 240,88	10,868
13	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu	m3	0,912	4 040,00	3 684,48	2,584
16	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	4,430	1 480,00	6 556,40	8,284
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 177,00	7,732
21	919511112	Čela propustků z lomového kamene	m3	2,970	4 100,00	12 177,00	7,732
998		Přesun hmot				4 380,30	0,000
28	998324011	Přesun hmot pro objekty související se sypanými hrázemi a vodní elektrárny	t	18,600	235,50	4 380,30	0,000
Celkem						27 702,56	18,600

ROZPOČET

Stavba: RN Prachárna

Objekt: SO 04 - Nápuštný - rozdělovací objekt - méněpráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26.10.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				48 010,32	28,783
3		Svislé a kompletní konstrukce				24 952,80	11,866
1	321213114	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb výplňové na maltu MC 25	m3	1,920	4 750,00	9 120,00	5,140
2	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	2,160	7 330,00	15 832,80	6,726
4		Vodorovné konstrukce				16 279,12	16,917
5	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu	m3	1,608	4 040,00	6 496,32	4,556
7	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	6,610	1 480,00	9 782,80	12,361
998		Přesun hmot				6 778,40	0,000
14	998324011	Přesun hmot pro objekty související se sypanými hrázemi a vodní elektrárny	t	28,783	235,50	6 778,40	0,000
Celkem						48 010,32	28,783

ROZPOČET

Stavba: RN Prachárna

Objekt: VON - vedlejší a ostatní náklady - vícepráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26.10.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				4 400,00	0,000
2	R-9	Vodočetná lať, včetně instalace	ks	1,000	4 400,00	4 400,00	0,000
		Celkem				4 400,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: RN Prachárna

Objekt: VON - vedlejší a ostatní náklady - méněpráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26.10.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

15 000,00

0,000

2	R-2	Vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000
---	-----	-----------------------------------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	-------

Celkem

15 000,00

0,000

