



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 21ZA-002688
„D5 Výtluky CB krytu v úseku km 88,0-131,4“

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 1.1.9. Doba pro dokončení, smluvních podmínek

Článek 1.1.9 se mění takto:

Termín dokončení díla a předání díla se mění a nově sjednává do 10. prosince 2020.

Odůvodnění:

Na základě neočekávaných administrativních a technických komplikací vzniklých změnou termínu uzavírky v úseku km 124,500-135,350 (provoz veden obousměrně v levém jízdním pásu), nepříznivými klimatickými podmínkami (vícečetné deštivé dny) nebylo možné při dodržení všech technických podmínek a technologických postupů dodržet smluvně stanovený termín.

Ostatní články uvedené SOD se nemění.

Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku smlouvy, a že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:
Jméno: [redacted]
Funkce: vedoucí SSÚD 10 Ostrov u Stříbr
Datum: 13-11-2020

REKMA, spol. s r.o.

Podpis:
Jméno: [redacted]
Funkce: jednatel společnosti
Datum:

Digitálně podpísal

Dátum: 2020.11.09
14:11:41 +01'00'