

Protokol o změně díla

Změnový list č.2

Předmět díla:	Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži - Parkovací dům na ulici Havlíčkova - příprava území		
Objekt:	501.1 - SO501.1 - Příprava území		
Objednatel:	Město Kroměříž		
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a GriTON CZ s.r.o., zkratkou S-VWGR		
TDI:	Ing. Zdeněk Morong		
Projektant:	knesl kynčl architekti s.r.o.		
Popis změny: Odpočet části odstranění krytů živičných, čerpání vody, části odkopávek včetně vodorovného přemístění a poplatku za skládku. Odpočet části odkopávek, odvozu a uložení v rámci výměny podloží včetně odpočtu za dodávku a uložení štěrkovité zeminy. Odpočet za uložení kontaminované zeminy a kontaminované vody (dorovnání dle skutečnosti - vážní listky. Kompletní odpočet stabilizace podloží. Odpočet bourání anglických dvorků včetně odvozu a uložení suti na skládku, včetně poplatku za skládku. Přípočty jsou v bourání starých původních základových konstrukcí - pasů, desky a kanalizačních šachet. Tyto konstrukce byly obnaženy v rámci výkopů, do té doby byly skryté.			
Odůvodnění změny: Odstranění části krytů živičných bylo odečteno z důvodu využití stávající komunikace před vjezdem do průjezdu budovou pro využití motorovými vozidly a částečně i pro pěší. Snížení rozsahu odpočtu odkopávek vzniklo v důsledku klimatických okolností, které investor ani dodavatel nemohli předvídat. V případě, že by tyto byly realizované, došlo by buď k výraznému zvýšení nákladů v souvislosti se změnou technologie, nebo k značné časové prodlevě, jež byla předběžně dodavatelem stanovena v rozmezí 6 - 9 měsíců. Odpočet za uložení kontaminované zeminy a kontaminované vody je narovnáním dle skutečnosti a vážních listků. Snížení rozsahu stabilizace podloží, stejně jako odpočet bourání anglických dvůrků vzniklo v důsledku klimatických okolností, které investor ani dodavatel nemohli předvídat. V případě, že by tyto práce byly realizované, došlo by buď k výraznému zvýšení nákladů v souvislosti se změnou technologie provedených prací, nebo k značné časové prodlevě, jež byla předběžně dodavatelem stanovena v rozmezí 6 - 9 měsíců. Přípočet za bourání starých původních základů - pasů, desek a kanalizačních šachet je vyvolán z titulu toho, že tyto konstrukce byly původně skryté a k jejich obnažení došlo při provádění zemních prací.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		X	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	496 149,56	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	1 371 270,83	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	VW WACHAL a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-875 121,27	
	Výše DPH sazba:	21	-183 775,47
	náklady na změnu vč. DPH	-1 058 896,74	
termíny	Termín realizace změny:	22.10.2020	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet.		