



DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„České Budějovice, Hlinecká ulice (Vrbenská-Dobrovodská) - stavební úpravy“

číslo smlouvy objednatele: 2020000768
číslo smlouvy zhotovitele: S21-017-0030
číslo veřejné zakázky: 20013




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiří Svoboda, primátor města
ve věcech technických: Jana Kubíková, DiS., technik investičního odboru
IČO: 00244732
DIČ: CZ00244732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
zastoupený: Ing. Michalem Pavlíkem a Martinem Dudákem, oba na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Vít Sirotek, stavbyvedoucí
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

Korespondenční adresa: Kájov 168, 382 21 Kájov

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 26. 5. 2020. Smlouva o dílo č. 2020000768 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla
ceny díla
doby plnění

4. Důvody změny závazku:

Na základě provedených průzkumů a zkoušek, požadavků provozovatelů, výskytu nepředvídatelných okolností a okolností vyvolaných skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou v průběhu realizace stavby, když veškeré skutečnosti byly monitorovány v rámci kontrolních dnů stavby, došlo k vynuceným změnám realizace díla oproti smlouvě a smluvní strany tak shodně konstatují nezbytnost uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. Obsahem dodatku je změna předmětu díla, jak bylo vymezeno příslušnou projektovou dokumentací, a cenových podmínek provádění díla.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 3 ZZVZ
§ 222 odst. 4 ZZVZ
§ 222 odst. 5 ZZVZ
§ 222 odst. 6 ZZVZ
§ 222 odst. 7 ZZVZ
§ 222 odst. 10 ZZVZ

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Cena díla

Nabídková cena díla činí 17 893 999,00 Kč bez DPH.

(slovy: [sedmnáctmilionůosmsetdevadesáttřítisícdevětsedevadesátdevětkorunčeských])

Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 01, 01a, 02, 02a, 03, 04a, 07 a 08) činí 18.099.177,26 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	17.893.999,00 Kč
Dodatek č. 1	205.178,26 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	+ 521.989,05 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 316.810,79 Kč
Celková cena, vč. změn dle dodatků	18.099.177,26 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnové listy č. 01, 01a, 02, 02a, 03, 04a, 07, 08.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 19. 10. 2020, č. 1254/2020.

V Českých Budějovicích

V Kájově







Ing. Jiří Svoboda, primátor města
statutární město České Budějovice

**Michal
Pavlík**
Digitálně
podepsal Michal
Pavlík
Datum:
2020.10.29
14:13:13 +01'00'

**Martin
Dudák**
Digitálně
podepsal Martin
Dudák
Datum:
2020.10.29
14:16:41 +01'00'

Ing. Michal Pavlík
dle plné moci
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Martin Dudák
dle plné moci

Stavba: „České Budějovice, Hlinecká ulice (Vrbenská-Dobrovodská) - stavební úpravy“	č. smlouvy objednatele:	2020000768
	č. smlouvy zhotovitele:	S21-017-0030
Objednatel :	statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice	
TDS:	TISOX s.r.o. Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice	
Projektant:	EKOEKO s.r.o. Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
Předmět změny:	SO 01 Komunikace a chodníky Dopočet uložení odpadu bez PAU Zkoušky Stanovení obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) stávajících vrstev vozovky vyloučili přítomnost PAU. Vybouraný materiál bude uložen jako stavební odpad, ne jako nebezpečný odpad jak se předpokládalo v PDPS.	
Cena celkem bez DPH:	86 861,52 Kč	
Zhotovitel:	jméno:	Ing. Michal Pavlík 
	datum a podpis:	24.9.2020
	jméno:	Martin Dudák 
	datum a podpis:	24.9.2020
Objednatel:	jméno:	Jana Kubíková, DiS. 
	datum a podpis:	15.9.2020
Techn. dozor investora:	jméno:	Ing. Michal Türk 
	datum a podpis:
Projektant:	jméno:	Ing. Josef Sauko 
	datum a podpis:	25.9.2020
Autorský dozor:	jméno:	Ing. Josef Sauko 
	datum a podpis:	25.9.2020
Přílohy:	položkový rozpočet	

Stavba: N20-017-0307

ČB, Hlínecká ulice (Vrbenská-Dobrovodská) - stavební úpravy

ZL I Uložení odpadu					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
121	R97908319 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m běžná suť	2 203,76 t		6,00	13 222,56

Předpokládaná vzdálenost na skládku cca 10km, zde příplatek za další 4km.

*asfalt vybouraný 6cm, komunikace, 50%:53,78*0,132*0,5*4*

*asfalt vybouraný 15cm, parkovací plochy, 50%:30,0*0,33*0,5*4*

*odstraněné obalované kamenivo 5cm, komunikace, 100%:35,28*0,11*4*







*odstraněné obalované kamenivo 8cm, komunikace, 100%:3060,0*0,176*4*

125	R97999011 Poplatek za skládku suti - živice drcená	8,50 t		112,00	952,00
	<i>asfalt vybouraný 6cm, komunikace, 50%:53,78*0,132*0,5</i>				
	<i>asfalt vybouraný 15cm, parkovací plochy, 50%:30,0*0,33*0,5</i>				
128	R97999010 Poplatek za skládku suti - kamenivo	542,44 t		134,00	72 686,96

*odstraněné obalované kamenivo 5cm, komunikace, 100%:35,28*0,11*

*odstraněné obalované kamenivo 8cm, komunikace, 100%:3060,0*0,176*

Celkem	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	86 861,52
	21,00	18 240,92	Odbytová cena s DPH:	105 102,44

Stavba: „České Budějovice, Hlinecká ulice (Vrbenská-Dobrovodská) - stavební úpravy“	č. smlouvy objednatele:	2020000768
	č. smlouvy zhotovitele:	S21-017-0030
Objednatel :	statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice	
TDS:	TISOX s.r.o. Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice	
Projektant:	EKOEKO s.r.o. Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
Předmět změny:	SO 01 Komunikace a chodníky Odečet uložení odpadu s PAU Zkoušky Stanovení obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) stávajících vrstev vozovky vyloučili přítomnost PAU. Vybouraný materiál bude uložen jako stavební odpad, ne jako nebezpečný odpad jak bylo předpokládáno v PDPS.	
Cena celkem bez DPH:	-162 527,34 Kč	
Zhotovitel:	jméno: Ing. Michal Pavlík	
	datum a podpis: 24.9.2020	
	jméno: Martin Dudák	
	datum a podpis: 24.9.2020	
Objednatel:	jméno: Jana Kubíková, DiS.	
	datum a podpis: 25.9.2020	
Techn. dozor investora:	jméno: Ing. Michal Türk	
	datum a podpis:	
Projektant:	jméno: Ing. Josef Sauko	
	datum a podpis: 25.9.2020	
Autorský dozor:	jméno: Ing. Josef Sauko	
	datum a podpis: 25.9.2020	
Přílohy:	položkový rozpočet	

Stavba: N20-017-0307

ČB, Hlínecká ulice (Vrbenská-Dobrovodská) - stavební úpravy

ZL 1a Odpočet uložení odpadu					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
122	R97908319	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m nebezpečný odpad	-13 773,51 t	6,00	-82 641,04

Předpokládaná vzdálenost na skládku cca 31km, zde příplatek za dalších 25km.

*asfalt vybouraný 6cm, komunikace, 50%:53,78*0,132*0,5*25*

*asfalt vybouraný 15cm, parkovací plochy, 50%:30,0*0,33*0,5*25*

*odstraněné obalované kamenivo 5cm, komunikace, 100%:35,28*0,11*25*

*odstraněné obalované kamenivo 8cm, komunikace, 100%:3060,0*0,176*25*

127	R97999011	Poplatek za skládku sutí - drcené nebezpečný odpad	-550,94 t	145,00	-79 886,30
-----	-----------	--	-----------	--------	------------

Kód odpadu : 170301

Název : Asfaltové směsi obsahující dehet.







*asfalt vybouraný 6cm, komunikace, 50%:53,78*0,132*0,5*

*asfalt vybouraný 15cm, parkovací plochy, 50%:30,0*0,33*0,5*

*odstraněné obalované kamenivo 5cm, komunikace, 100%:35,28*0,11*

*odstraněné obalované kamenivo 8cm, komunikace, 100%:3060,0*0,176*

Celkem	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	-162 527,34
	21,00	-34 130,74	Odbytová cena s DPH:	-196 658,08

Stavba: „České Budějovice, Hlinecká ulice (Vrbenská-Dobrovodská) - stavební úpravy“	č. smlouvy objednatele:	2020000768
	č. smlouvy zhotovitele:	S21-017-0030
Objednatel :	statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice	
TDS:	TISOX s.r.o. Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice	
Projektant:	EKOEKO s.r.o. Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
Předmět změny: SO 08 Optické kabelové vedení Skutečnost vícepráce V PDPS bylo předpokládáno D+M chrániček HDPE 40/33mm po obou stranách komunikace. V době mezi zpracováním PDPS a zahájením stavby došlo ke změně požadavků na typy kabelové sítě. Na základě upřesnění provozovatele sítě společnosti Starnet byla provedena montáž optických kabelů dodaných společností Starnet (dle dohody s objednatelem) pouze po jedné straně komunikace. Trasa byla doplněna o kabelové komory osazené na jednotlivých odbočkách a křiženích.		
Cena celkem bez DPH:	104 325,00 Kč	
Zhotovitel:	jméno:	Ing. Michal Pavlík 
	datum a podpis:	24.9.2020
	jméno:	Martin Dudák 
	datum a podpis:	24.9.2020
Objednatel:	jméno:	Jana Kubíková, DiS. 
	datum a podpis:	15.9.2020
Techn. dozor investora:	jméno:	Ing. Michal Tůrk 
	datum a podpis:
Projektant:	jméno:	Ing. Josef Sauko 
	datum a podpis:	25.9.2020
Autorský dozor:	jméno:	Ing. Josef Sauko 
	datum a podpis:	25.9.2020
Přílohy:	položkový rozpočet	

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpois)








Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N20-017-0307

ČB, Hlínecká ulice (Vrbenská-Dobrovodská) - stavební úpravy

ZL 2 Chráníčka kabelového vedení					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	7940802	Chráníčka HDPE 40/33mm, pouze montáž	450,00 m	27,00	12 150,00
2	28613966	trubka ochranná PEHD 110x4,2mm	120,00 m	164,00	19 680,00
3	7940802	Koncovka pro chráníčku HDPE 40/33mm, D+M	1,00 kus	495,00	495,00
4	R001	D + M kabelové šachty	4,00 kus	18 000,00	72 000,00
		Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	104 325,00
Celkem		21,00	21 908,25	Odbytová cena s DPH:	126 233,25

Stavba: „České Budějovice, Hlinecká ulice (Vrbenská-Dobrovodská) - stavební úpravy“	č. smlouvy objednatele:	2020000768
	č. smlouvy zhotovitele:	S21-017-0030
Objednatel :	statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice	
TDS:	TISOX s.r.o. Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice	
Projektant:	EKOEKO s.r.o. Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
Předmět změny: SO 08 Optické kabelové vedení Skutečnost méněpráce V PDPS bylo předpokládáno D+M chrániček HDPE 40/33mm po obou stranách komunikace. V době mezi zpracováním PDPS a zahájením stavby došlo ke změně požadavků na typy kabelové sítě. Na základě upřesnění provozovatele sítě společnosti Starnet byla provedena montáž optických kabelů dodaných společností Starnet (dle dohody s objednatelem) pouze po jedné straně komunikace. Trasa byla doplněna o kabelové komory osazené na jednotlivých odbočkách a kříženích.		
Cena celkem bez DPH:		-104 283,45 Kč
Zhotovitel:	jméno:	Ing. Michal Pavlík 
	datum a podpis:	24.9.2020
	jméno:	Martin Dudák 
	datum a podpis:	24.9.2020
Objednatel:	jméno:	Jana Kubíková, DiS. 
	datum a podpis:	25.9.2020
Techn. dozor investora:	jméno:	Ing. Michal Türk 
	datum a podpis:	
Projektant:	jméno:	Ing. Josef Sauko 
	datum a podpis:	25.9.2020
Autorský dozor:	jméno:	Ing. Josef Sauko 
	datum a podpis:	25.9.2020
Přílohy:	položkový rozpočet 	

Stavba: N20-017-0307

ČB, Hlínecká ulice (Vrbenská-Dobrovodská) - stavební úpravy

ZL 2a Chránička kabelového vedení - odpočet

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	132101110F Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	-4,25	m3	1 140,00	-4 849,56
2	132201110F Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	-10,64	m3	1 140,00	-12 123,90
3	132201119F Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	-1,06	m3	24,00	-25,54
4	132301110F Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	-6,38	m3	1 140,00	-7 274,34
5	132301119F Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ	-0,64	m3	24,00	-15,31
6	162701105F Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	-12,90	m3	300,00	-3 870,00
7	171201101F Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	-12,90	m3	144,00	-1 857,60
8	199000002F Poplatek za skládku horniny 1- 4	-12,90	m3	300,00	-3 870,00
9	174101101F Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	-8,37	m3	360,00	-3 013,20
10	R45157211 Kabelové lože a obsyp z kameniva těžného 0 - 4 mm	-22,20	m3	720,00	-15 984,00
12	7940801 Výstražná PVC folie	-410,00	m	10,00	-4 100,00
13	7940802 Chránička HDPE 40/33mm, D+M	-860,00	m	55,00	-47 300,00
		Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	-104 283,45
Celkem		21,00	-21 899,52	Odbytová cena s DPH:	-126 182,97







Stavba: „České Budějovice, Hlinecká ulice (Vrbenská-Dobrovodská) - stavební úpravy“	č. smlouvy objednatele:	2020000768
	č. smlouvy zhotovitele:	S21-017-0030
Objednatel :	statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice	
TDS:	TISOX s.r.o. Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice	
Projektant:	EKOEKO s.r.o. Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
Předmět změny:	SO 07 Veřejné osvětlení Překop Dobrovodské ul. V PDPS byl předpokládán společný výkop kabelu VO a kanalizace přes ulici Dobrovodská. Z hlediska provádění a následné správy se tento způsob ukázal jako nevhodný. Z tohoto důvodu byl pro kabel VO proveden samostatný výkop. Tento způsob byl konzultován a odsouhlasen provozovatelem sítě VO – DPmCB.	
Cena celkem bez DPH:	17 231,94 Kč	
Zhotovitel:	jméno:	Ing. Michal Pavlík
	datum a podpis:	24.9.2020
	jméno:	Martin Dudák
	datum a podpis:	24.9.2020
Objednatel:	jméno:	Jana Kubíková, DiS.
	datum a podpis:	25.9.2020
Techn. dozor investora:	jméno:	Ing. Michal Türk
	datum a podpis:
Projektant:	jméno:	Ing. Josef Sauko
	datum a podpis:	25.9.2020
Autorský dozor:	jméno:	Ing. Josef Sauko
	datum a podpis:	25.9.2020
Přílohy:	položkový rozpočet	

Stavba: N20-017-0307

ČB, Hlinecká ulice (Vrbenská-Dobrovodská) - stavební úpravy

ZL 3 Překop dobrovodské ul. VO

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	1131071851 Odstranění podkladu živičného strojně	1,10	m3	4 200,00	4 620,00
6	566901161 Vyspravení podkladu po překozech ing síť plochy do 15 m2 obalovaným kam	5,50	m2	893,00	4 911,50
7	566901172 Vyspravení podkladu po překozech ing síť plochy do 15 m2 směsí stmelenou	5,50	m2	778,00	4 279,00
8	919735113 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	22,00	m	129,00	2 838,00
9	R97908311 Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	2,64	t	75,00	198,00
10	R97908319 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m běžná sut' <i>2,64*4=10,56t</i>	10,56	t	6,00	63,36
11	R97909311 Uložení sutí na skládku bez zhutnění	2,64	t	10,00	26,40
12	R97999011 Poplatek za skládku sutí - živice drcená	2,64	t	112,00	295,68
Sazba DPH					
DPH celkem					
Celkem					
				Odbytová cena bez DPH:	17 231,94
				Odbytová cena s DPH:	20 850,65

Stavba: „České Budějovice, Hlínecká ulice (Vrbenská-Dobrovodská) - stavební úpravy“	č. smlouvy objednatele:	2020000768
	č. smlouvy zhotovitele:	S21-017-0030
Objednatel :	statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice	
TDS:	TISOX s.r.o. Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice	
Projektant:	EKOEKO s.r.o. Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavebni s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
Předmět změny:	SO 02 Kanalizace jednotná Odečet neprovedených šachet Po dohodě s provozovatelem sítě společností Čevak nebyly provedeny kanalizační šachty Š7 (prostorové uspořádání sítě neumožňuje její osazení) a Š8 (v místě předpokládaného umístění se stávající kanalizace nenachází).	
Cena celkem bez DPH:	-50 000,00 Kč	
Zhotovitel:	jméno:	Ing. Michal Pavlík 
	datum a podpis:	24.9.2020
	jméno:	Martin Dudák 
	datum a podpis:	24.9.2020
Objednatel:	jméno:	Jana Kubíková, DiS. 
	datum a podpis:	25.9.2020
Techn. dozor investora:	jméno:	Ing. Michal Türk 
	datum a podpis:	
Projektant:	jméno:	Ing. Josef Sauko 
	datum a podpis:	25.9.2020
Autorský dozor:	jméno:	Ing. Josef Sauko 
	datum a podpis:	25.9.2020
Přílohy:	položkový rozpočet	

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N20-017-0307

ČB, Hlinecká ulice (Vrbenská-Dobrovodská) - stavební úpravy

ZL 4a Neprováděné šachty - odpočet					
<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
47	0890203 Prefabrikovaná kanal. šachta revizní DN1000, D+M	-2,00	kpl	25 000,00	-50 000,00
	Sazba DPH				
	DPH celkem				
	Celkem				
				Odbytová cena bez DPH:	-50 000,00
				Odbytová cena s DPH:	-60 500,00
		21,00			
				-10 500,00	

Stavba: „České Budějovice, Hlinecká ulice (Vrbenská-Dobrovodská) - stavební úpravy“	č. smlouvy objednatele:	2020000768
	č. smlouvy zhotovitele:	S21-017-0030
Objednatel :	statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice	
TDS:	TISOX s.r.o. Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice	
Projektant:	EKOEKO s.r.o. Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
Předmět změny:	SO 01 Komunikace a chodníky Doplnění výměny podloží na 100% plochy V PDPS bylo předpokládáno provedení výměny na 80% plochy zemní pláně. Na základě stavu zjištěného při provádění prací, provedených zkoušek a vyjádření geologa byla výměna podloží provedena na 100% plochy.	
Cena celkem bez DPH:	285 567,30 Kč	
Zhotovitel:	jméno:	Ing. Michal Pavlík
	datum a podpis:	24.9.2020
	jméno:	Martin Dudák
	datum a podpis:	24.9.2020
Objednatel:	jméno:	Jana Kubíková, DiS.
	datum a podpis:	25.9.2020
Techn. dozor investora:	jméno:	Ing. Michal Türk
	datum a podpis:	
Projektant:	jméno:	Ing. Josef Sauko
	datum a podpis:	25.9.2020
Autorský dozor:	jméno:	Ing. Josef Sauko
	datum a podpis:	25.9.2020
Přílohy:	položkový rozpočet	

Stavba: N20-017-0307

ČB, Hlinecká ulice (Vrřbanská-Dobrovodská) - stavební úpravy

ZL 7 Výměna podloží 100%

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
24	R12220220 Odkopávky pro výměnu podloží komunikace <i>vyměnu podloží komunikace v tl.30cm uvažujeme v rozsahu 100% plochy. • 80% zahrnuto v soutěžním rozpočtu Položka zahrnuje odkopávky v předpokládané skladbě těžitelnosti : tř.2 ... 20%, tř.3 ... 70%, tř.4 ... 10%. Ve třídě 3 a 4 navíc předpokládáme 10% lepivosti.</i>	211,50	m3	134,00	28 341,00
25	162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor. I-4 do 10000 m <i>Přemístění přebytečného výkopku na skládku. objem odkopávky pro výměnu podloží: 211,5</i>	211,50	m3	159,00	33 628,50
26	171201101 Uložení sypaniny do násypů nez hutněných <i>uložení přebytečného výkopku na skládce s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním. objem odkopávky pro výměnu podloží: 211,5</i>	211,50	m3	17,00	3 595,50
27	199000002 Poplatek za skládku horniny I- 4 <i>objem odkopávky pro výměnu podloží: 211,5</i>	211,50	m3	221,00	46 741,50
63	564581111 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 30 cm (výměna podloží) <i>s rozprostřením, vlhčením a zvlhčením. Výměnu podloží komunikace v tl.30cm uvažujeme v rozsahu 80% plochy. Z 30% bude použit nakoupený materiál, z 70% bude použito kamenivo odstraněné ze stávajících zpevněných ploch. výměna podloží, celková rekonstrukce:3525,0*0,2</i>	705,00	m2	24,00	16 920,00
64	58344198 Štěrkodrt' frakce 0-63 (výměna podloží) <i>1m3 štěrkodrtě ... 2,2 t. výměna podloží:3525,0*0,2*0,3*2,2</i>	465,30	t	336,00	156 340,80
Celkem					
	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:		285 567,30
	21,00	59 969,13	Odbytová cena s DPH:		345 536,43

Stavba: „České Budějovice, Hlinecká ulice (Vrbenská-Dobrovodská) - stavební úpravy“	č. smlouvy objednatele:	2020000768
	č. smlouvy zhotovitele:	S21-017-0030
Objednatel :	statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice	
TDS:	TISOX s.r.o. Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice	
Projektant:	EKOEKO s.r.o. Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
Předmět změny:	SO 01 Komunikace a chodníky Stavební úprava vchodu parc. č. 1954/0 Z důvodu zvýšení nivelety chodníkového tělesa došlo ke stavební úpravě vchodu parc. č. 1954/1 a tím se zachovala původní výšková návaznost přístupu na zastávku městské hromadné dopravy.	
Cena celkem bez DPH:	28 003,29 Kč	
Zhotovitel:	jméno:	Ing. Michal Pavlík
	datum a podpis:	24.9.2020
	jméno:	Martin Dudák
	datum a podpis:	24.9.2020
Objednatel:	jméno:	Jana Kubíková, DiS.
	datum a podpis:	25.9.2020
Techn. dozor investora:	jméno:	Ing. Michal Türk
	datum a podpis:
Projektant:	jméno:	Ing. Josef Sauko
	datum a podpis:	25.9.2020
Autorský dozor:	jméno:	Ing. Josef Sauko
	datum a podpis:	25.9.2020
Přílohy:	položkový rozpočet	

Stavba: N20-017-0307

ČB, Hlínecká ulice (Vrbenská-Dobrovodská) - stavební úpravy

ZL 8 Stavební úprava vchodu parc. č. 1954/1						
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem	
8	113108406 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 6 cm $2,9 \times 7,1 = 20,59 \text{ m}^2$	20,59	m2	23,00	473,57	
12	113107420 Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.těžené tl.20 cm $2,9 \times 7,1 = 20,59 \text{ m}^2$	20,59	m2	39,00	803,01	
18	R11320211 Vytrhání obrub obrubníků silničních včetně betonového lože $2 \times 7,1 = 14,2 \text{ m}$	14,20	m	73,00	1 036,60	
26	162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m $20,59 \times 0,2 = 4,118 \text{ m}^3$	4,12	m3	159,00	654,76	
27	171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	4,12	m3	17,00	70,01	
28	199000002 Poplatek za skládku horniny I - 4	4,12	m3	221,00	910,08	
32	10364200R Doprava ornice ze zemníku vč. vykopávky	8,11	m3	166,00	1 346,92	
	<i>Dokončovací práce:</i> $11,14 \times 0,1 = 1,114 \text{ m}^3$ <i>Oprava travnaté plochy (předpoklad 50%):</i> $(35 \times 4 \times 0,1) / 2 = 7 \text{ m}^3$ <i>CELKEM:</i> $1,114 + 7 = 8,114 \text{ m}^3$					
33	181301102 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	81,14	m2	56,00	4 543,84	
	<i>Dokončovací práce:</i> $11,14 \text{ m}^2$ <i>Oprava travnaté plochy (předpoklad 50%):</i> $(35 \times 4) / 2 = 70 \text{ m}^2$ <i>CELKEM:</i> $11,14 + 70 = 81,14 \text{ m}^2$					
34	180400020 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	151,14	m2	13,00	1 964,82	
52	564861111 Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm $(1,8 \times 2,5) + (5,3 \times 1,6) = 12,98 \text{ m}^2$	12,98	m2	159,00	2 063,82	
53	596215020 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm $(1,8 \times 2,5) + (5,3 \times 1,6) = 12,98 \text{ m}^2$	12,98	m2	296,00	3 842,08	
54	59248055. Dlažba zámková hladká šedá tl.6cm <i>Ziratiné se doporučuje ve výši 5 %</i> <i>chodníky, dlažba hladká šedá: $12,98 \times 1,05 = 13,629 \text{ m}^2$</i>	13,63	m2	177,00	2 412,33	
71	917862111 Osazení stojat. obrub.bel. s opěrou, lože z C 12/15 $7,1 + 7,1 + 0,9 = 15,1 \text{ m}$	15,10	m	385,00	5 813,50	
79	59217335R Obrubník zahradní 1000/80/250 šedý <i>Ziratiné se doporučuje ve výši 1 %</i> $15,1 \times 1,01 = 15,251 \text{ m}$	15,25	kus	93,00	1 418,34	
119	R97908311 Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m <i>asfalt vybouraný: $2,9 \times 7,1 \times 0,05 \times 2,4 = 2,471 \text{ t}$</i> <i>obrubníky: $14,2 \times 0,03 = 0,426$</i> <i>CELKEM: 2,897t</i>	2,90	t	75,00	217,28	
120	R97908319 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m běžná sut' <i>Předpokládána vzdálenost na skládku cca 10km, zde příplatek za další 4km.</i> $2,897 \times 4 = 11,588 \text{ t}$	11,59	t	6,00	69,53	
121	R97909311 Uložení sutí na skládku bez zhuťnění	2,90	t	10,00	28,97	

122	R97999011 Poplatek za skládku suti - živice drcená		2,47 t	112,00	276,75
123	R97999010 Poplatek za skládku suti - beton drcený		0,43 t	134,00	57,08
	Sazba DPH	DPH celkem		Odbytová cena bez DPH:	28 003,29
	Celkem			Odbytová cena s DPH:	33 883,98
	21,00	5 880,69			