



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„ZŠ Matice školské – využití půdního prostoru“

číslo smlouvy objednatele: 2020000519

číslo smlouvy zhotovitele: 2019036

číslo veřejné zakázky: 19210

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐

spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem statutárního města České Budějovice
ve věcech technických: Václavem Soukupem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 215
e-mail: soukupv@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: Roman Kučera
sídlo: Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města České Budějovice, pod sp. zn.: Ž/7747/2019/Abo/56068
IČO: 608 23 020
DIČ: CZ6908271249
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 7. 4. 2020. Smlouva o dílo nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla ☐

ceny díla ☐
doby plnění ☒

4. Důvody změny závazku:

Po odkrytí nosných konstrukcí muselo dojít k zaměření a doplnění projektové dokumentace o nové dimenze nosníků stropu a byl upraven technologický postup montáže. Při zaměřování dispozic prostor místností musel projektant doplnit výměnu a posílení nosných prvků stávajícího krovu. Při realizaci rozvodů elektřiny bylo zjištěné nefunkční technologické zařízení společných antén včetně stožáru a správce internetové sítě, společnost STARNET, s.r.o., musel zařízení přeložit a v rámci provádění stavby muselo být zařízení demontováno. Při napojování systému ústředního topení bylo v prostoru stavby zjištěno nefunkční technologické zařízení akumulčních nádrží včetně potrubních rozvodů, které objednatel požadoval demontovat. Při překládce střešní krytiny musely být z důvodů trvalého deště stavební práce přerušeny, aby nedošlo k poškození dřevěných prvků objektu. Při zaměřování nových skladeb byly zjištěny značné nerovnosti stávajících prvků krovu a tím k časově náročnému procesu vyrovnání podkladních konstrukcí suché stavby. Zástupce následného uživatele při realizaci požadoval změnu dispozic místností oproti projektové dokumentaci, v důsledku čehož došlo k časovému posunu realizace díla.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

§ 222 odst. 3 ZZVZ ☒
§ 222 odst. 4 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 5 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 6 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 7 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 10 ZZVZ ☐

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III odst. 3 smlouvy.

Nově výše uvedené odstavce smlouvy zní:

III. Doba plnění

3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 116 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 19.10.2020 , č. 1256/2020.

V Českých Budějovicích

Ing. Jiří Svoboda, primátor
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

**Roman
Kučera** Digitálně podepsal
Roman Kučera
Datum: 2020.11.12
06:48:01 +01'00'

Roman Kučera