



DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 2016/02/137/Li, uzavřené dne 06.09.2016

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
smluvních: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
technických: Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí oddělení výstavby
reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Zdeňka Nováková, referent odboru investic
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: [REDACTED]

- 2. ZHOTOVITEL:** **ELSPOL – Gattnar s.r.o.**
zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22995
zastoupena: René Orawczak - ředitel společnosti
k podpisu oprávněn na základě plné moci ze dne 16.07.2014
jednání ve věcech: [REDACTED]
technických: [REDACTED]
technických – stavbyvedoucí: [REDACTED]
reklamací: [REDACTED]
se sídlem: Švermova 806/96, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
IČ: 258 65 455
DIČ: CZ25865455
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]



I.
Předmět dodatku

Stavba „VO Třinec-Oldřichovice, chodník podél přeložky silnice III/01141 (SO 157), VO Třinec-Nebory, chodník podél přeložky I/68 (SO 156) a VO Třinec-Nebory podél nových MK SO 125 a SO 126 - 1. etapa“ je součástí staveniště stavby „Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice“. Tato stavba částečně zasahuje do stavebních objektů SO 156 a SO 157 stavby silnice I/11 N-O a z hlediska stavebních prací se jedná o vzájemně se podmiňující práce, jejichž zajištění z hlediska koordinace věcné, kvalitativní i časové je velmi složité.

Termíny, způsob a postup provádění tohoto díla jsou závislé na průběhu stavby investora ŘSD ČR „Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice“. Všechny práce na díle musí být věcně a časově koordinovány se stavbou silnice I/11 N-O, jejíž generální dodavatel je oprávněn určit přiměřenou změnu termínů plnění díla, bude-li to stavba silnice vyžadovat.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2016/02/137/Li na stavbu „VO Třinec-Oldřichovice, chodník podél přeložky silnice III/01141 (SO 157), VO Třinec-Nebory, chodník podél přeložky I/68 (SO 156) a VO Třinec-Nebory podél nových MK SO 125 a SO 126 - 1. etapa“ (dále jen „smlouva“) ze dne 06.09.2016:

1. Článek IV. odst. 3 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu:**

„VO Třinec-Oldřichovice, chodník podél přeložky silnice III/01141 (SO 157)“ **do 31.05.2017**

„VO Třinec-Nebory, chodník podél přeložky I/68 (SO 156)“ **do 30.12.2016**

„VO Třinec-Nebory podél nových MK SO 125 a SO 126 - 1. etapa“ **do 31.05.2017**

Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 3 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2016/2706 ze dne 19.12.2016.

V Třinci dne 22. 12. 2016
za objednatele

RNDr. Věra Palkovská
starostka města

V Ostravě dne 1. 2. 2017
za zhotovitele

René Orawczak
ředitel společnosti