



Správa
Pražského hradu

Čj.: SPH 138/2017
175.006.00.071.0

D o d a t e k č . 1

**ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 2411/2016 uzavřené dne 1.11.2016
na akci „Oprava branky a provedení bezpečnostních opatření u objektu čp. 71“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Veliškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx
plátce DPH
(dále jen „**objednatel**“)

a

SP spol. s r. o.

se sídlem: 155 31 Praha 5 – Lipence, Na Bambouzku 204
kontaktní adresa pracoviště: Prvního pluku 17, 180 00 Praha 8
zastoupena: Josefem Šindelářem, jednatelem
IČO: 63669480
DIČ: CZ63669480
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37741
plátce DPH
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 2411/2016 uzavřené dne 1.11.2016 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I. Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě. Při provádění díla bylo zjištěno, že je nutné provést - rozšíření výkopových prací z důvodu nestabilního podloží po odstranění pařezů, po odstranění kořenů ze zdiva bylo nutné provést sanaci zdiva výztuží a hloubkovou injektáží narušeného zdiva. Ostatní práce jsou popsány v položkovém rozpočtu.“

1.2. Článek II., odst. 1 Smlouvy, ustanovení „splnění díla“ se mění takto:

„Doba splnění díla se z důvodu nevhodných klimatických podmínek prodlužuje do 30.4.2017.“

1.3. Článek III. odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Jedná se zejména o rozšíření výkopových prací z důvodu statického zajištění ohradní zdi, opravy omítek po odstranění kořenů ze zdiva, ostatní práce jsou popsány v příloženém rozpočtu (viz. příloha č. 1).

*Cena víceprací dle přílohy č. 1 činí bez DPH 60 130,25 Kč
(slovy: šedesát tisíc čtyřicet korun českých a dvacet pět haléřů)*

*Cena díla dle Smlouvy bez DPH 687 722,- Kč
(slovy: šest set osmdesát sedm tisíc sedm set dvacet dva korun českých)*

Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 činí:

*Cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH 747 852,25 Kč
(slovy: sedm set čtyřicet sedm tisíc osm set padesát dva korun českých a dvacet pět haléřů)*

*Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH 157 048,97 Kč
(slovy: stopadesát sedm tisíc čtyřicet osm korun českých a devadesát sedm haléřů).“*

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 2411/2016 uzavřené dne 1.11.2016.

3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinností stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Přílohy: č. 1 - položkový rozpočet víceprací

V Praze dne:

V Praze dne:

Josef Šindelář
jednatel
SP spol. s r.o.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správy Pražského hradu
objednatel