

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo
č. 2020/12/0498
(dále jen „dodatek“)
Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ J. Valčíka
v Ostravě - Porubě

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
zastoupen starostkou MOB Poruba: **Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D**
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649335379/0800
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

sport cité + s.r.o.
se sídlem: č. p. 519, 687 12 Bílovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 92673
zastoupená: Ing. Nadim Eid - jednatel společnosti
IČO: 04929845
DIČ: CZ04929845.
bankovní spojení: KB a.s., Zlín
číslo účtu: 115-6871040287/0100
telefon: 739 506 730, email: n.eid@sportcite.cz
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Nadim Eid
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2020/12/0498 ze dne 29. 7. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2020, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ J. Valčíka v Ostravě - Porubě“.

II. Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 7. 2020 Smlouvu o dílo č. 2020/12/0498 (dále jen „Smlouva“). V čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy bylo sjednáno, že dílo bude dokončeno do tří měsíců od zahájení prací; práce byly zahájeny dne 17. 8. 2020.

Vzhledem k tomu, že při provádění díla nastaly překážky v podobě nepříznivých klimatických podmínek, kterými se rozumí deštivé počasí, teplota vzduchu nižší než 15 °C a vlhkost vzduchu více než 60 % (dále jen „nepříznivé klimatické podmínky“), jež brání provádění prací technologickými postupy dle příslušných technických norem, dohodly se smluvní strany na změně termínu provedení díla, a to takto:

2. Do stavebního deníku smluvní strany zaznamenají do 2 dnů ode dne účinnosti tohoto dodatku existenci nepříznivých klimatických podmínek, s údaji o aktuálním počasí, popisem druhu prací, a odkazem na konkrétní technickou normu, podle které nelze pokračovat v pracích. Doba přerušení provádění díla z důvodu trvání nepříznivých klimatických podmínek bude zahájena a poté také ukončena zápisem do stavebního deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran. Během celé doby přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že po pominutí nepříznivých klimatických podmínek zhotovitel znovu neprodleně zahájí provádění prací na díle, a to tak, že nejpozději do 21 kalendářních dnů ode dne, který bude zaznamenán ve stavebním deníku jako den ukončení doby přerušení díla dle předchozího odstavce, bude dílo řádně provedeno, tj. řádně dokončeno, včetně odstranění případných nedodělků a vad, a předáno objednateli.
4. V případě, že dílo nebude řádně provedeno z důvodu nepříznivých klimatických podmínek ani ve lhůtě do 21. 5. 2021, bude další termín provedení díla řešen dohodou smluvních stran formou dalšího písemného dodatku ke Smlouvě.
5. Přerušení lhůty 21 kalendářních dnů sjednané k provedení díla ode dne zápisu ve stavebním deníku dle odst. 2 tohoto článku z důvodu nepříznivých klimatických podmínek není nutno upravit písemným dodatkem ke Smlouvě a o dobu trvání těchto překážek se tato lhůta automaticky prodlužuje o stejný počet kalendářních dnů, kdy nepříznivé klimatické podmínky trvaly, a to pouze za podmínky, že nepřesáhne lhůtu 21. 5. 2021. O vzniku a ukončení nepříznivých klimatických podmínek dle tohoto odstavce musí zhotovitel písemně informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od okamžiku jejich vzniku. V případě vzniku nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen tyto podmínky popsat a současně označit technologické postupy s odkazem na příslušné technické normy, dle kterých by pokračování v provádění díla za aktuálně panujících klimatických podmínek znamenalo nedodržení technologického postupu. Doba přerušení provádění díla z důvodu trvání nepříznivých klimatických podmínek dle tohoto odstavce bude zahájena a ukončena zápisem do stavebního deníku, odsouhlaseným a podepsaným oprávněnými osobami obou smluvních stran. Také v tomto případě během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
6. Smluvní strany činí nesporným, že zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku nepříznivých klimatických podmínek.


III.

Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2020/12/0498 ze dne 29. 7. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2020, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2020/12/0498 ze dne 29. 7. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2020, zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2020/12/0498 ze dne 29. 7. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2020, rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 1850/RMOB1822/43 ze dne 13. 11. 2020.

V Ostravě dne:



.....
za objednatele
Mgr. Petra Brodová, MPA,
místostarostka

V Ostravě dne:



.....
za zhotovitele
Ing. Nadim Eid
jednatel