



Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. 00114612019

uzavřené dne 15. 4. 2020 podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Níže uvedené smluvní strany:

Objednatel:

Služby města Pardubic a.s.
se sídlem: Hůrka 1803, 530 02 Pardubice
IČ, DIČ: 252 62 572, CZ25262572
statutární orgán: Ing. Petr Beneš, předseda představenstva
Ing. Aleš Kopecký, místopředseda představenstva
bankovní spojení: [redacted]
T, E: [redacted]
osoba vykonávající TDS: [redacted]
T, E: [redacted]

a

Zhotovitel:

MARHOLD a.s.
název: Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice
sídlo: 15050050
IČ: u Krajského soudu v Hradci Králové B2583
zápis v OR: Ing. Lukáš Skokan, předseda představenstva
statutární orgán: Jakub Kousal, DiS., člen představenstva
Vít Hruška, člen představenstva
T, F, M: [redacted]
E: [redacted]
osoba pověřená vedením stavby (stavbyvedoucí): [redacted]
T, E: [redacted]
číslo autorizace: [redacted]

uzavírají v souladu s ustanovením čl. XIII. Smlouvy tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s obsahem změnových listů ZL1 až ZL5, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1, dohodly na snížení ceny za dílo, a to následovně:
- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| Původní částka bez DPH | 53 698 769,00 Kč |
| Dodatek č.2 bez DPH | - 575 581,41 Kč |
| Nová cena bez DPH | 53 123 187,59 Kč |

II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 Smlouvy včetně přílohy č. 1 řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 odešle k uveřejnění do registru smluv objednatel.
5. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha č. 1 Změnové listy ZL1 až ZL5

- 3 -11- 2020

V Pardubicích dne

V PARDUBICÍCH dne 3.11.2020

za objednatele:



.....
Služby města Pardubic a.s.
Ing. Petr Beneš, předseda představenstva



.....
Služby města Pardubic a.s.
Ing. Aleš Kopecký, místopředseda představenstva

za zhotovitele:



.....
MARHOUB a.s.
Ing. Lukáš Skokan, předseda představenstva

Služby města Pardubic a.s.
Hůrka 1803, Bile Předměstí
530 12 Pardubice
IČ: 252 62 572

Projekt šaten, dílny a skladů – areál SMP a.s., přístavba, nástavba a stavební úpravy

Smlouva o dílo: 00114612019 S platností od: 15.4.2020

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

1

Název ZL: Výztuž piloty a monolity

Odkazy na: specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č.1 – položkový rozpočet

Jiné:

Popis změny díla:

Změnový list narovnává rozdíl mezi v rozpočtu stavby (SOD) uvedeným množstvím výztuže pilot a monolitických základových konstrukcí a skutečným množstvím vyplivajícím z dopracované výrobní dokumentace výztuže.

Navrhovaná změna ceny díla :

Vliv na harmonogram prací :

Ne.

Z toho :

Vicepráce

Měněpráce

Procentuální vyjádření

ZL zpracoval:

Ing. Jan Suchánek

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Souhlasím se ZL.

Jméno a funkce:

Ing. Klára Podhájecká, generální projektant

Datum a podpis

08-10-2020

Stanovisko TDO k navrhované změně:

Souhlasím se ZL.

Jméno a funkce: p. Libor Matoušek, technický dozor objednatele	Datum a podpis 08 -10- 2020	
Za objednatele :	Za zhotovitele :	
Jméno a funkce: Ing. Aleš Kopecký	Jméno a funkce: Richard Dvořák, vedoucí střediska pozemních staveb	Datum a podpis
19 -10- 2020	08 -10-	

Projekt šaten, dílny a skladů – areál SMP a.s., přístavba, nástavba a stavební úpravy

Smlouva o dílo: 00114612019 S platností od: 15.4.2020

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

2

Název ZL: Zpětná montáž jeřábu

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Jiné:

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje rozpočet SOD o chybějící položku zpětné montáž jeřábu.

Navrhovaná změna ceny díla :



Vliv na harmonogram prací :

Ne.

Z toho :

Vícepráce



Méněpráce

Procentuální vyjádření:



ZL zpracoval:

Ing. Jan Suchánek

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Souhlasím se ZL.

Jméno a funkce:

Ing. Klára Podhájecká, generální projektant

Datum a podpis

08 - 10 - 2020



Stanovisko TDO k navrhované změně:

Souhlasím se ZL.

Jméno a funkce:

Datum a podpis

p. Libor Matoušek, technický dozor objednatele		[REDACTED]	0 8 -10- 2020
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce: Ing. Aleš Kopecný	[REDACTED]	Jméno a funkce: Richard Dvořák, vedoucí úřediska pozemních staveb	Datum a podpis [REDACTED]
	1 9 -10- 2020		0 8 -10

Projekt šaten, dílny a skladů – areál SMP a.s., přístavba, nástavba a stavební úpravy

Smlouva o dílo: 00114612019 S platností od: 15.4.2020

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

3

Název ZL: Založení (sanace spáry) základových pasů

Odkazy na: specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Jiné:

Popis změny díla:

Při provádění výkopových prací byla zjištěna vyšší hladina podzemní vody, dále zjištěna přítomnost stávajících historických drenáží a vlivem nepříznivých klimatických podmínek i přítomnost povrchové vody v úrovni základové spáry, tudíž je navrženo základovou jílovitou zeminu strhnout bagrem lžící bez zubů a zaplombovat základovou spáru suchým betonem použitým již jako podkladní beton. Z uvedeného důvodu dojde k přesunutí geotextilie na úroveň ZS a navýšení gramáže na 500 g/m² v celém půdorysu stavby. Z rozpočtu byla položkově odečtena výměra odbourání hlavy pilot, která se neprováděla.

Navrhovaná změna ceny díla :

Vliv na harmonogram prací :

ANO.

Z toho :

Vícepráce

Méněpráce

Procentuální vyjádření

ZL zpracoval:

Ing. Jan Suchánek

Tento Změnový list je podkladem pro následná jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Souhlasím se ZL.

Jméno a funkce:

Ing. Klára Podhájecká, generální projektant

Datum a podpis

08 - 10 - 2020

Stanovisko TDO k navrhované změně:

Souhlasím se ZL.		
Jméno a funkce: p. Libor Matoušek, technický dozor objednatele	Datum a podpis 08-10-2020	[Redacted]
Za objednatele : Jméno a funkce: Ing. Aleš Kopecký	[Redacted] 19-10-2020	Za zhotovitele : Jméno a funkce: Richard Dvořák, vedoucí třídiska pozemních staveb
		Datum a podpis 08-10-2020 [Redacted]

Projekt šaten, dílny a skladů – areál SMP a.s., přístavba, nástavba a stavební úpravy

Smlouva o dílo: 00114612019 S platností od: 15.4.2020

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

4

Název ZL: Změna trasy horkovodu

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Jiné:

Popis změny díla:

S výhledem budoucích využití stávajících šaten je navrhována optimalizace způsobu napojení UT na přeložku horkovodu. S ohledem na skutečně zjištěné uložení podzemních sítí je nutno upravit i uliční vpust a konstrukční vrstvy areálové komunikace.

Navrhovaná změna ceny díla :

Vliv na harmonogram prací :

Ne.

Z toho :

Vícepráce

Méněpráce

Procentuální vyjádření: [redacted]

ZL zpracoval:

Ing. Jan Suchánek

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Souhlasím se ZL.

Jméno a funkce:

Ing. Klára Podhájecká, generální projektant

Datum a podpis

08-10-2020

Stanovisko TDO k navrhované změně:

Souhlasím se ZL.

Jméno a funkce: p. Libor Matoušek, technický dozor objednatele		Datum a podpis 08 -10- 2020	
Za objednatele : Jméno a funkce: Ing. Aleš Kopecký		zhotovitele : Jméno a funkce: Richard Dvořák, vedoucí ediska pozemních staveb 08 -10- 2020	
19 -10- 2020		Datum a podpis	

Projekt šaten, dílny a skladů – areál SMP a.s., přístavba, nástavba a stavební úpravy

Smlouva o dílo: 00114612019 S platností od: 15.4.2020

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

5

Název ZL: Přesunutí RIS5 na objekt šaten

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Jiné:

Popis změny díla:

Jedná se o posun skříňe RIS na fasádu nového objektu z důvodů možné budoucí výstavby.

Navrhovaná změna ceny díla :



Vliv na harmonogram prací :

Ne.

Z toho :

Vícepráce



Méněpráce

Procentuální vyjádření



ZL zpracoval:

Ing. Jan Suchánek

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Souhlasím se ZL.

Jméno a funkce:

Ing. Klára Podhájecká, generální projektant

Datum a podpis

08-10-2020



Stanovisko TDO k navrhované změně:

Souhlasím se ZL.

Jméno a funkce:

Datum a podpis

p. Libor Matoušek, technický dozor objednatele			
		0 8 -10- 2020	
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce: Ing. Aleš Kopecký		Jméno a funkce: Richard Dvořák, vedoucí úseku projektování a územní studie pozemních staveb	Data:
	19 -10- 2020		0 8 -10- 2020

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Příloha č. 1 ke změnovým listům 1-5

Stavba: Projekt šaten, dílny a skladů - areál SMP a.s., přístavba, nástavba a stavební úpravy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	3. 9. 2020
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
snížená	15,00%	

Cena s DPH v CZK



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



MARHOLD (35)
MARHOLD a.s.
Městský 24, Světlav
502 01 Prácheň
IČO: 15050050
DIČ: CZ15050050
Tel.: 466 009 911

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 08-10-2020 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Příloha č.1 ke změnovým listům 1-5

Stavba: Projekt šaten, dílny a skladů - areál SMP a.s., přístavba, nástavba a stavební úpravy

Místo:

Datum:

3. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1. ZL 1 - Výztuž piloty a monolity
2. ZL 2 - Zpětná montáž jeřábu
3. ZL 3 - Založení (sanace spáry) základových pasů
4. ZL 4 - Změna trasy horkovodu
5. ZL 5 - Posun skříně RIS5 na objekt šaten



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt šaten, dílny a skladů - areál SMP a.s., přístavba, nástvba a stavební úpravy

Objekt:

1. - ZL 1 - Výztuž piloty a monolity

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 9. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt šaten, dílny a skladů - areál SMP a.s., přístavba, nástavba a stavební úpravy

Objekt:

1. - ZL 1 - Výztuž piloty a monolity

Místo:

Datum:

3. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projekt šaten, dílny a skladů - areál SMP a s., přístavba, nástavba a stavební úpravy

Objekt:

1. - ZL 1 - Výztuž piloty a monolity

Místo:

Datum: 3. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		2	Zakládání				
1	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t			
	vv		"v rozpočtu 74,805 t"				
	vv		"skutečnost" 3,88 t"				
	vv		3,88-74,805				
	vv		Součet				
2	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
D		4	Vodorovné konstrukce				
3	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t			
4	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
5	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t			
	vv		"rozpočet" -(10,724*1,1)				
	vv		"skutečnost" 9,717*1,1				
	vv		Součet				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt šaten, dílny a skladů - areál SMP a.s., přístavba, nástvba a stavební úpravy

Objekt:

2. - ZL 2 - Zpětná montáž jeřábu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 9. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt šaten, dílny a skladů - areál SMP a.s., přístavba, nástavba a stavební úpravy

Objekt:

2. - ZL 2 - Zpětná montáž jeřábu

Místo:

Datum:

3. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projekt šaten, dílny a skladů - areál SMP a.s., přístavba, nástavba a stavební úpravy

Objekt:

2. - ZL 2 - Zpětná montáž jeřábu

Místo:

Datum: 3. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0 HSV Práce a dodávky HSV

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	949002612	Zpětná montáž jeřábu	kus	1,000		
---	---	-----------	----------------------	-----	-------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt šaten, dílny a skladů - areál SMP a.s., přístavba, nástavba a stavební úpravy

Objekt:

3. - ZL 3 - Založení (sanace spáry) základových pasů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt šaten, dílny a skladů - areál SMP a.s., přístavba, nástvba a stavební úpravy

Objekt:

3. - ZL 3 - Založení (sanace spáry) základových pasů

Místo:

Datum:

3. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projekt šaten, dílny a skladů - areál SMP a s., přístavba, nástvba a stavební úpravy

Objekt:

3. - ZL 3 - Založení (sanace spáry) základových pasů

Místo:

Datum: 3. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV		
D	1	Zemní práce		
1	K	131201103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně 330*1,0*0,15	m3
	vv		Součet	
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1-4	m3
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky	m3
6	K	171201211	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t
D	2	Zakládání		
7	M	69311124	geotextilie netkaná separační, filtrační, ochranná s převahou recyklovaných PES vláken 300g/m3	m2
8	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2
9	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2
	vv		704,249+108,353	
	vv		Součet	
11	K	239111113	Odbourání vrchní části znehodnocené vyplně pilot D piloty do 1250 mm	m
10	K	273322R	Lože z betonu 8/10 S1 X0	m3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt šaten, dílny a skladů - areál SMP a.s., přístavba, nástvba a stavební úpravy

Objekt:

4. - ZL 4 - Změna trasy horkovodu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní snížená	0,00	21,00% 15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt šaten, dílny a skladů - areál SMP a.s., přístavba, nástvba a stavební úpravy

Objekt:

4. - ZL 4 - Změna trasy horkovodu

Místo:

Datum:

3. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

732 - Ústřední vytápění - strojovny

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projekt šaten, dílny a skladů - areál SMP a.s., přístavba, nástavba a stavební úpravy

Objekt:

4. - ZL 4 - Změna trasy horkovodu

Místo:

Datum:

3. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	119002131	Pochůzi protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2			
2	K	119002132	Pochůzi protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu odstranění zřízení	m2			
3	K	151101101	přiloženo pažení a rozepření stěn ryh ni do z	m2			
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn ryh hl do 2 m	m2			
D		2	Zakládání				
5	K	273321611	Základové desky ze ZB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3			
	vv		30*0,2				
	vv		Součet				
6	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t			
	vv		30*0,008				
	vv		Součet				
D		5	Komunikace pozemní				
7	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2			
8	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2			
D		8	Trubní vedení				
9	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídý SN4 DN 160	m			
10	K	877355121	Výfrez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus			
11	K	890811811	Bourání šachet z plastu ručně obstavěného prostoru do 1,5 m3	m3			
	vv		"původní plastová šachta" 0,5				
	vv		Součet				
12	K	894812242	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm	kus			
13	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za užijnutí šachtové roury	kus			
14	K	899620131	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostřím tř. C 16/20 otevřený výkop	m3			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
15	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3			
	vv		"původní šachta" 1				
	vv		Součet				
D		998	Přesun hmot				
16	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t			
17	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		713	Izolace tepelné				
18	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m			
19	M	63154605	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/50mm	m			
D		732	Ústřední vytápění - strojovny				
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
20	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
21	K	733111128	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 50	m			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
22	K	783425428	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
23	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník "dopojení na stávající kanalizaci" 2	hod			
	W		Součet				
	W						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt šáten, dílny a skladů - areál SMP a s., přístavba, nástvba a stavební úpravy

Objekt:

5. - ZL 5 - Posun skříně RIS5 na objekt šáten

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 9. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižovaná

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projek šáten, dílny a skladů - areál SMP a.s., přístavba, nástvba a stavební úpravy

Objekt:

5. - ZL 5 - Posun skříně RIS5 na objekt šáten

Místo:

Datum:

3. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projekt šaten, dílny a skladů - areál SMP a.s., přístavba, nástavba a stavební úpravy

Objekt:

5. - ZL 5 - Posun skříně RIS5 na objekt šaten

Místo:

Datum:

3. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1	K	741350001	Dle samostatného rozpočtu	kus	1,000		
---	---	-----------	---------------------------	-----	-------	--	--



2