

Dodatek č. 4 VHZ_2016/131

na zhotovení stavby

„*Prodloužení kanalizace Vlčice v k.ú. Loštice*“

1. Smluvní strany:

Objednatel: **Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.**
Jílová 2769/6
787 01 Šumperk

Zastoupení Ing. Petr Suchomel – předseda představenstva

IČ: 47674954

DIČ: CZ47674954

Bankovní spojení: XXXXX

Další osoby oprávněné jednat:

ve věcech technických: XXXXX
XXXXX

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, č. vl. 714.

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **MODOS spol. s r.o.**

Masarykova 34, 772 00 Olomouc

Zastoupení: Zdeněk Černocký – jednatel společnosti

IČ: 00576 832

DIČ: CZ00576 832

Bankovní spojení: XXXXX

XXXXX

Další osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Zdeněk Černocký – jednatel společnosti
ve věcech technických: Ing. Kučera Petr – vedoucí výroby
XXXXX

Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 237

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením článku 9. Závěrečná ustanovení se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

3. Čas a místo plnění

3.1 Smluvní strany se dohodly na novém termínu dokončení díla:

- do **31.10.2016**

Důvodem pro uvedenou úpravu termínu dokončení díla je:

- revize projektové dokumentace a změna technického řešení stavby, nová povolení stavby

4. Cena díla

4.1 Smluvní strany se dohodly na nové ceně díla:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena díla vč. DPH 21%
Cena díla dle SoD	1 049 524,00 Kč	220 400,00 Kč	1 269 925,00 Kč
<i>Nové technické řešení:</i>			
<i>a) stavební část</i>	<i>1 839 755,00 Kč</i>	<i>386 348,55 Kč</i>	<i>2 226 103,55 Kč</i>
<i>b) Kabelová přípojka k ČS</i>	<i>149 864,62 Kč</i>	<i>31 471,57 Kč</i>	<i>181 336,19 Kč</i>
<i>c) ČS Vlčice elektro</i>	<i>269 168,00 Kč</i>	<i>56 525,28 Kč</i>	<i>325 693,28 Kč</i>
<i>Celkem:</i>	<i>2 258 787,62 Kč</i>	<i>474 345,40 Kč</i>	<i>2 733 133,02 Kč</i>
Dodatek č. 4 – rozdíl cen	1 209 263,62 Kč	253 945,36 Kč	1 463 208,98 Kč
Cena díla dle SoD a dodatku č. 4	2 258 787,62 Kč	474 345,40 Kč	2 733 133,02 Kč

Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. **03/O/2015** „Prodloužení kanalizace Vlčice v k.ú. Loštice“ ze dne 27. 2. 2015, ostatní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Olomouci dne 29.7.2016

V Šumperku dne 25.7.2016

za zhotovitele

Zdeněk Černocký, jednatel společnosti

za objednatele

Ing. Petr Suchomel, předseda představenstva