

ZZSPK druh
počet listů počet listů
číslo: 18-11-2020
číslo k vyřízení

7434/20

**DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 23.4.2020
č. objednatele ZZSPK 1737/2020 a č. dodavatele 008/2020**

Smluvní strany

Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Klatovská tř. 2960/200i, 30100 Plzeň

IČ: 45333009

DIČ: CZ45333009

statutární zástupce: MUDr. Bc. Pavel Hrdlička - ředitel

Kontaktní osoba:

bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

REVIT projekt s.r.o.

zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 24993

se sídlem: Hlavní 777, 330 26 Tlučná

zastoupený: Miroslavem Sládkem - jednatelem

IČ: 29104530

DIČ: CZ 29104530

bankovní spojení:

autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: Ing. Ivo Mikáška

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo „**STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZSPK PLANÁ**“ ze dne 23.04.2020

I. Předmět dodatku č. 2 smlouvy – změna termínu dokončení stavebních prací

1.1. Zhotovitel požádal objednatele svým dopisem ze dne 15.10.2020 čj. 035/2020 o prodloužení termínu dokončení rekonstrukce zakázky s názvem: STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZSPK PLANÁ uzavřené dle smlouvy o dílo č.ZZSPK 1737/2020 (SoD) z původního termínu do 18.12.2020 na termín do 31.1.2021. Tuto svoji žádost odůvodnil fakty, jež nebyla při podpisu SoD známá, ale později ovlivňovala dobu trvání stavebních prací:

- *V průběhu rekonstrukce bylo nutné řešit i práce, jež nebylo možné podchytit a předvídat v zadání projektu - rozpočtu a ukázaly se jako nutné pro dodržení kvality práce a samotné rekonstrukce. Tyto práce nad rámec SoD byly řešeny formou víceprací. Nový objem práce tak zasáhl do časového harmonogramu.*
- *Dále musím uvést i události kolem Covidové krize, které negativně dopadají na celou naši zemi. Vzhledem na vyhlášené opatření vlády – Covid 19, jež se negativně promítá do každého odvětví ekonomiky státu, není možné plynule a řádně zásobovat tuto stavbu, jak stavebním materiálem, tak hotovými výrobky od našich subdodavatelů. U našich dodavatelů a výrobců komponentů dochází ke snižování a omezování výroby, která má vliv na dodací termíny a tudíž i na plynulý chod rekonstrukce. Také kapacita pracovních čt - řemesel je snižována vzhledem na karanténu zaměstnanců. Odborné firmy tak nepracují na plné nasazení a jsou limitovány nemocností vlastních zaměstnanců. I přes*

veškeré omezení, nebyla rekonstrukce úplně zastavena, ale jen zpomalena. Stavební práce jsou prováděny v režimu odpovídajícím těmto negativním vlivům.

- 1.2. Zhotovitel prohlašuje, že v současné době mu není známa jakákoliv okolnost, která by mohla oddálit dokončení stavebních prací nejdéle do 31.1.2021.
- 1.3. Smluvní strany se dohodly, že původní termín dokončení stavebních prací nejdéle do 18.12.2020 bude nahrazen termínem nejdéle do 31.1.2021.

II. Závěrečná ujednání

- 2.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 23.4.2020 zůstávají beze změny.
- 2.2. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 23.4.2020 nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 2.3. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

Objednatel

V Plzni, dne

18. 11. 2020

Zhotovitel

V Plzni, dne

18. 11. 2020

ZDRAVOBRANÁ

PLZEŇSKÝ ÚJE (23)

Klatovská 100 Plzeň
IČ: 453 333009

MUDr. Bc. Pavel Hrdlička



provozovna
Tel. 37

S.r.o. (2)
29104530
Tlučná
Plzeň
224 777

pan Miroslav Sládek