

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, dne 07. 10. 2020 níže uvedené smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE] s.
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva
Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy:
Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem
[REDAKCE]
[REDAKCE]

č. smlouvy objednatele: 1100 – 20000425

a

Zhotovitel: **Dopravní stavby Brno, s.r.o.**
se sídlem Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno
IČO: 45474281
DIČ: CZ45474281
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 28.04.1992 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 5062
ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Martin Maruška, jednatel a ředitel
ve věcech technických [REDAKCE]
číslo smlouvy zhotovitele: 50-5754

Čl. II. PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVIII. odst. (6) Smlouvy o dílo uzavřené dne 10.07.2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je prodloužení lhůty plnění. Akci Ulice Musilova – oprava komunikace předchází akce Musilova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Předcházející akce nebyla kvůli vystalým technickým problémům, které bylo nutné přednostně řešit, dokončena v termínu. V důsledku toho nebylo objektivně možné, aby zhotovitel zahájil práce dle smlouvy, a tudíž bylo nezbytné ve smlouvě lhůtu plnění posunout.

Čl. III.

Jmenované smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. 20000425 ze dne 10. 07. 2020:

1) Znění odst. (3) článku III. „Lhůty plnění a místo plnění“ se ruší a nahrazuje se zněním:

„(3) Dokončení a předání stavby: nejpozději do 31.05.2021.“

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- 5) Tento Dodatek č. 1 bude uzavřen pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál Dodatku č. 1 druhé smluvní straně.

- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:

V Brně dne

[Redacted signature]

Datum: 2020.11.12

Ing. Petr Kratochvíl
předseda představenstva

Za zhotovitele:

V Brně dne

[Redacted signature]

Datum: 2020.11.12

Ing. Martin Matuška
jednatel a ředitel

[Redacted signature]

Datum: 2020.11.13

Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva