

## **Dodatek č. 3 ke SMLouvĚ O DíLO**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

#### **Objednatel:**

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: **Dr. Ing. Antonínem Tůmou**, statutárním zástupcem  
IČO: 70890013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: ██████████  
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): ██████████

#### **Zhotovitel:**

##### **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 1930  
Zastoupen: ██████████, ředitelem divize 02  
IČO: 471 16 901  
DIČ: CZ47116901  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5  
Číslo účtu: ██████████  
Zástupce ve věcech technických: ██████████

### **II. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Mezi smluvními stranami byla dne 22. 6. 2016 uzavřena smlouva o dílo, č. objednatele PM 035712/2016-504, č. zhotovitele 02-O-3278-5621/16 na akci „**Oslava, Dlouhá Loučka – oprava LB hráze – projektová dokumentace**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“), k níž byl dne 15. 12. 2016 uzavřen dodatek č. 1 a dne 26. 1. 2017 dodatek č. 2.
2. Dle smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a č. 2 bylo v rámci provedení díla mj. požadováno vyhodnocení režimu proudění podzemních vod v zájmové oblasti tak, aby bylo možno stanovit míru ovlivnění proudění podzemních vod při založení nové podzemní těsnicí stěny. Vyhodnocení režimu proudění podzemních vod a jeho zapracování do PD bylo závislé na termínu dodání dat od Českého hydrometeorologického ústavu a možnosti provedení dalších doplňujících průzkumů studní v lokalitě. Data ČHMÚ byla zpracovateli doručena na základě objednávky ze dne 7. 12. 2016 až 17. 1. 2017, což je později oproti předpokladu při uzavírání dodatku č. 1. Na základě zpožděného dodání dat došlo i k prodloužení termínu zpracování prvotního vyhodnocení nutného pro specifikování doplňujících průzkumů. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a s tímto spojené komplikované dostupnosti potřebných studní v současné době navíc není možno dopracovat celkové odborné vyhodnocení nezbytné k řádnému odevzdání díla v termínu dle dodatku č. 1, tedy do 31. 1. 2017. Na základě této skutečnosti bylo zhotovitelem zažádáno o prodloužení termínu k provedení díla.

3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

V článku III. odst. 1 smlouvy se mění termín dokončení díla:

*Termín předání dokumentace k provádění stavby: do 24. 3. 2017*

Ostatní ujednání v tomto odstavci se nemění.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a č. 2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

V Brně dne:

V Brně dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
**Dr. Ing. Antonín Tůma**  
statutární zástupce

.....  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
[redacted]  
ředitel divize 02