

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 10PT-000779 ze dne 14.01.2019
ISPROFIN/ISPROFOND: 3272551006

D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR DSP+IČ k SP

**Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací,
číslo dohody: 01UK-003367**

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
datová schránka: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Společnost VALBEK -BUNG

vedoucí společník: Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
zastoupeným: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedeném Krajským soudem v
Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

Společník: BUNG Ingenieure AG

se sídlem: Englerstr. 4, 69126 Heidelberg, Spolková republika Německo

zastoupeným: [REDACTED]

IČ: HRB337392

zapsaná Obvodním soudem Mannheim Rejstříkový soud, oddělení B, číslo firmy HRB337392
(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1**

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 14.01.2019 Smlouvu o dílo na „**D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR DSP+IČ k SP**“ (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. I – Předmět smlouvy, čl. II – Cena za dílo a čl. III – Doba a místo plnění, a proto uzavírají tento Dodatek číslo 1, kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

Článek I – Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se rozšiřuje o práce vyplývající z výsledků podrobného IGP a to požadavků ohledně vedení trasy sesuvnými územími a změnu objektů souvisejících s koordinací s odpočívkou Královec. Jedná se o sesuvné území, kde je nutné prodloužit mostní objekt SO 215 Most na D11 přes údolí řeky Ličná v km 148,055 o jedno pole. V sesuvném území v km 143,885 bude doplněn nový mostní objekt SO 222. Jeho doplnění vyvolá změnu souvisejících SO 101, SO 190, SO 301, SO 323, SO 421 a SO 429.

Do díla budou též zapracovány změny vyvolané související stavbou – Odpočívkou Královec. Je nutné změnit objekty SO 221 Most na D11 přes potok v km 153,340 a SO 331 Přeložka LP Černého potoka - HOZ O4 v km 153,405.

Z důvodu rozšíření předmětu plnění se mění ***Článek II – Cena za dílo***

Cena za dílo se navyšuje o 884 000,- Kč bez DPH

Popis činnosti	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
SO 215 Prodloužení mostu kvůli sesuvnému území	260	680	176 800 Kč
SO 221- přepracování na základě odp. Královec	500	680	340 000 Kč
Nový mostní objekt v sesuvu v km 143,885 - (včetně nezbytných úprav souvisejících SO - 101, 190, 301, 323, 421, 429)	540	680	367 200 Kč
Cena bez DPH			884 000 Kč
DPH 21%			185 640 Kč
Cena s DPH			1 069 640 Kč

Cena dle Smlouvy bez DPH 79 172 560,00 Kč

Dodatek č. 1 bez DPH 884 000,00 Kč

Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH 80 056 560,00 Kč

DPH 16 811 877,60 Kč

Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 vč. DPH: 96 868 437,60 Kč

Článek III – Doba a místo plnění

Práce spojené s Dodatkem č. 1 budou zpracovány do čistopisu dokumentace pro stavební povolení a předány společně v termínu čistopisu dokumentace pro stavební povolení.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2020.11.18
14:15:58 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2020.11.18
12:48:18 +01'00'