

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 2732/19/OLCE

a

Severočeská stavební, a.s.

se sídlem Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 254 58 426, DIČ: CZ 254 58 426

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1460

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu 1077005904/5500

zastoupená: Vítězslavem Chalupeckým, předsedou představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: Ing. František Zurek.

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]
představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi
Objednatel a Zhotovitelem dne 29.11. 2019 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
 - 1.2.1. V čl. 5.1 se mění Cena Díla na 10.425.572,53 Kč (bez DPH)
 - 1.2.2. V čl. 7.8.3. se mění termín dokončení díla do 20.12. 2020

Odůvodnění:

- Pro demontáž původního potrubí DN 500 byl zapotřebí provádět širší výkop, než bylo v PD a s tím souvisí i větší rozměry finálních povrchů.
 - Během výkopových prací bylo nutné odbourání betonu pod komunikací.
 - Pro zajištění sjízdnosti komunikace bylo nutné zřídit vrstvu provizorní komunikace.
 - Při realizaci bylo potřeba vsadit vyrovnávací klín DN 500 v propoji potrubí a armatur
 - Z důvodu větší časové náročnosti prací, vzniklé v důsledku výše uvedeného, je potřeba prodloužit i termín dokončení.
 -
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:

Příloha č. 1: ZL č.02/2020
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne

V Ústí nad Labem, dne

Velká Hradební 231/17

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Předseda představenstva

Severočeská stavební, a.s.

| | | | | | | |
|--|-------------------|---|--|-----------|----------------------------|--|
| NÁVRH ZMĚNY | | | | | číslo : 02/2020 | |
| Zhotovitel: | | Severočeská stavební a.s. | | | | |
| Komu: | | | Severočeská vodárenská společnost a.s. | | Datum: 26.9.2020 | |
| Název akce: MO027247, Most, Jaroslava Seiferta, U Stadionu - rekonstrukce vodovodu | | | | | | |
| Způsob odeslání/ předání/datum: | poštou | E-mailem- x | Faxem: | osobně | | |
| Odkazy | | na specifikaci: Zápisy ze SD, Fotodokumentace | | | | |
| | | na výkresy: | | | | |
| na rozpočtové podklady: | | 8x A4 | | | | |
| na jinou část smlouvy: | | Čl.5.1 a Čl.7.8.3 | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Pro demontáž původního potrubí DN 500 bylo zapotřebí z technologických důvodů a BOZP provádět širší výkop, než předpokládala v PD a s tím souvisí i větší rozsah zemních prací i výměry finálních povrchů. Viz zápisy ve SD str.č.78855 - 78872 (Vícepráce,méněpráce) - Ve staničení 0,060 km – 0,148 km a 0,185 km – 0,230 bylo zapotřebí odbourání betonu pod komunikací. V rozsahu cca 98,3 m2 v tl. 150 mm – 300 mm -viz zápis ve SD str.č.78863 a 78867 (vícepráce) - Pro zajištění sjízdnosti komunikace dle požadavků zástupce MmM bylo nutné zřídit vrstvu provizorní komunikace v rozsahu 304 m2. Viz fotodokumentace (vícepráce) - Při realizaci bylo potřeba vsadit vyrovnávací klín DN 500 ve staničení 0,24177 km v propoji potrubí a armatur Viz. fotodokumentace(vícepráce) - Z důvodu většího rozsahu prací, vzniklé v důsledku výše uvedeného, je potřeba prodloužit i termín dokončení do 20.12.2020 . | | | | | | |
| Důvod vícepráce/méně práce | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moc | Jiné okolnosti X | |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0 | | | | | | |
| Ocenění změny: | | | | | | |
| Celkem +\ 1.291.653,37 Kč bez DPH | | | | | | |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla 10.425.572,53 Kč bez DPH | | | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): +35/třicetpět kalendářních dnů | | | |
| Navrhovanou změnou dojde k posunutí termínu dokončení díla do 20.12. 2020 a k navýšení rozpočtu o částku: 1.291653,37 Kč bez DPH | | | | | | |
| Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1.583.118,65 Kč bez DPH, tj. 17,33 % nabídkové ceny. | | | | | | |
| Cena méněprací dle tohoto Změnového listu činí -291.465,28 Kč bez DPH, tj. -3,19% nabídkové ceny. | | | | | | |
| Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1.583.118,65 Kč bez DPH, tj. 17,33 % nabídkové ceny. | | | | | | |
| Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí -291.465,28 bez DPH, tj. -3,19 % nabídkové ceny. | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8 | | | | | | |

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 26.9. 2020

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
 - vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
 - nedojde ke změně zhotovitele
 - změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD): bez projektanta

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

um

4. 11. 2020

datum *H. M. 2020*

Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.