

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Rekonstrukce silnice II/141 u Dřemlinského rybníka

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/20/04

číslo smlouvy objednatele: 13/VZ/2019

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 e-mail: sekretariat@susjk.cz
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

ID datové schránky: cadk8eb

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Koordinátor bezpečnosti práce: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

jako objednatel na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Sídlo: **Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**
Zastoupený: [REDAKCE] vedoucí provozní jednotky, na základě plné moci
[REDAKCE] vedoucí OTÚ oblasti, na základě plné moci
tel.: 387 004 111 e-mail: [REDAKCE]
IČO: 608 38 744 DIČ: CZ60838744

ID datové schránky: 8yuchp8

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634, datum zápisu 1. března 1994.

Zástupce ve věcech smluvních:

[REDAKCE] vedoucí provozní jednotky, na základě plné moci tel.: [REDAKCE]

[REDAKCE] vedoucí OTÚ oblasti, na základě plné moci tel.: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Odpovědný stavbyvedoucí: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE], (č. autorizace 0101927)

jako zhotovitel na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.



I.

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. zhotovitele 841/TD/TC/20/04 a č. objednatele 13/VZ/2019 uzavřené dne 15. 4. 2020 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlasených změnových listů č. 1 a 2 (viz příloha) se mění rozsah díla uvedený v čl. 2, odst. 2.2. smlouvy o dílo a v souvislosti s tím i výše ceny za dílo uvedená v čl. 4, odst. 4.1. smlouvy o dílo. Tyto odstavce zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 13/VZ/2019, dále projektovou dokumentací stavby „Rekonstrukce silnice II/141 u Dřemlinského rybníka“, vypracovanou projekční kanceláří HBH Projekt spol. s r.o., Kabátňíkova 216/5, 602 00 Brno-Královo Pole, IČO 44961944 a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí SoD, aktualizovaným o soupisy prací změnových listů č. 1 a 2.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle původní smlouvy bez DPH	8 756 239,54 Kč
ZL 1 – vícepráce bez DPH	98 058,72 Kč
ZL 2 – méněpráce bez DPH	- 300 000,00 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	8 554 298,26 Kč
DPH 21%	1 796 402,63 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	10 350 700,89 Kč

slovy: deset milionů tři sta padesát tisíc sedm set korun českých osmdesát devět haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.


Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně přílohy.





Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.


Příloha: Změnové listy č. 1 a 2

Za objednatele:
České Budějovice dne: 10 -11- 2020


Ing. Jan Štícha
ředitel organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:
České Budějovice, dne

10 -11- 2020


STRABAG a.s.
vedoucí provozní jednotky,
na základě plné moci


STRABAG a.s.
vedoucí OTÚ oblasti,
na základě plné moci



Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Rekonstrukce silnice II/141 u Dřemlínského rybníka

Číslo a název objektu: 101 Silnice II/141 u Dřemlínského rybníka

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
1			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3							98 058,72
											98 058,72
Rozdíl proti SoD celkem Kč:											98 058,72

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
		12. 8. 2020

Schválil:

Inženýr stavby/TDS		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ	podpis	datum
Schválil:	podpis	datum

STRABAG a.s.

OBLAST JIH

VRBENSKÁ 31
370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE/ČR

DIČ: CZ 60838744
IČO: 60838744
Tel.: +420 387 004 111

STRABAG

Rekonstrukce silnice II/141 u Dřemlinského rybníka

SO 101 Silnice II/141 u Dřemlinského rybníka

Vyjádření ke změnovému listu č. 1

Během stavebních prací bylo zjištěno, že materiál v patě projektovaného vyztuženého svahu na vzdušném líci hráze je nedostačující. Pro rozšíření podkladu k založení ocelových sítí bylo proto nezbytné přikročit k dalšímu nákupu materiálu – kamenitá sypanina – lomový kámen fr. 0/125.

Celkem bylo nutné nakoupit a uložit 146,40 m³ materiálu

V Českých Budějovicích 5.11.2020



stavbyvedoucí

Rekonstrukce silnice II/414 u Dřemlínského rybníka

Vyjádření AD k výměně nevhodné zeminy

Během stavebních prací bylo zjištěno, že v patě projektovaného vyztuženého svahu na vzdušném líci hráze se nachází vrstva humusu (ornice) o mocnosti 0,40, místy až 0,50 m. Tato zemina je jako podloží pro líc vyztuženého násypu zcela nevhodná a proto bylo nezbytné přikročit k její výměně za kamenitou sypaninu – lomový kámen fr. 0/125.

AD s popsáním postupem souhlasí a potvrzuje rozsah vyčíslený v ZBV.



V Brně 5.10.2020

Stavba: Rekonstrukce silnice II/141 u Dřemlínského rybníka	č. smlouvy objednatele: 13/VZ/2019
Úsek: Rekonstrukce silnice II/141 u Dřemlínského rybníka	č. smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/20/04
Investor (objednatel) stavby: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice	
TDS: [REDACTED]	
Projektant: HBH Projekt spol. s r.o., projektová kancelář pro dopravní a inženýrské stavby Kabátňkova 5, 602 00 Brno	
Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5	
Předmět změny: Autobusová doprava - nebude se provádět	
Dotčené místo: SO 181 Dopravně-inženýrská opatření během stavby	
Odkaz na výkresy:	
Odkaz na soupis prací: viz.příloha	
Odkaz na jinou část smlouvy:	
Návrh ocenění:	
<i>Měněpráce</i>	-300 000,00
Celkem bez DPH	-300 000,00
DPH 21%	-63 000,00
Celkem včetně DPH	-363 000,00
Podpis navrhovatele: [REDACTED]	Datum: [REDACTED]
Vyjádření:	
TDS: [REDACTED]	datum: podpis: [REDACTED]
Projektant:	datum: podpis: [REDACTED]
Investor :	datum: 10 -11- 2020 podpis: [REDACTED]
Přílohy: položkový rozpočet [REDACTED]	

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Rekonstrukce silnice II/141 u Dřemlinského rybníka						
Číslo a název objektu: 181 Dopravně-inženýrská opatření během stavby						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyřázení OKP/OKČ
1		02310	SLUŽBY PRO OBJEDNATELE - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY	méněpráce	nebude se provádět	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Rekonstrukce silnice II/141 u Dřemlínského rybníka

Číslo a název objektu 181 Dopravné inženýrská opatření během stavby

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve smloubním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr jednotku Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdílné celkové ceny Kč
1			SLUŽBY PRO OBJEDNATELE - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY	KPL	■	■	■	■	■	■	-300 000,00
Rozdíl oprávněný SoD celkem Kč:											
-300 000,00											

Zhotovitel/dodavatel:

jmeno	podpis	datum
■		

Schválil:

Inženýr stavby/TDS		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
Hlavní finanční manažer OK/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum: