

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava mostních objektů na trati
Krnov - Jindřichov ve Slezsku“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě

pověření č. 1906 ze dne 7. května 2015

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur):

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E635-S-2433/2020**

a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 2419

zastoupena: Vladimír Dvořák, člen představenstva

Bankovní spojení:

Korespondenční adresa:

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

Korespondenční e-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **20048/070200/01**

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 24. 6. 2020 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 6, odst. 6.3 dohoda Smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 3, odst. 3.3 smlouvy.

- 1.2 V průběhu provádění díla se vyskytly méněpráce a vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění na části díla.

Smluvní strany se dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel nebude plnit práce (dále jen „méněpráce“)**, blíže specifikované ve Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku ke smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel bude plnit navíc práce (dále jen „vícepráce“)**, blíže specifikované ve Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku ke smlouvě.

Méněpráce a vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 3, odst. 3.3 smlouvy, projeví následovně:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	3 653 021,73 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):	+ 33 474,73 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce):	- 184 054,72 Kč
Nová cena díla bez DPH po změně dle Dodatku č. 1:	3 502 441,74 Kč

Slovy: tři miliony pět set dva tisíc čtyři sta čtyřicet jedna korun českých sedmdesát čtyři haléřů

- 1.3 Změna předmětu plnění a na to navazující změna ceny díla, původně uvedených v podkladech k veřejné zakázce a následně nabídkce zhotovitele, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší, než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí.

Objednatel při posuzování výše uvedené změny postupoval dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a v souladu s jeho vnitřní směrníci.

- 1.4 Předmětem tohoto Dodatku je současně změna korespondenční adresy v členění na korespondenční e-mail (vyjma faktur) a korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě tak, jak je uvedeno v části Smluvní strany tohoto Dodatku na straně Objednatele.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na Smlouvu jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.

- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **4** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **2** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **2** vyhotovení.

- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1
(včetně všech příloh Změnového listu č. 1)

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ostravě dne 19. listopadu 2020

V Olomouci dne 19. listopadu 2020

.....
Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
Vladimír DVOŘÁK
člen představenstva
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc
a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn v registru smluv dne

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1
(včetně všech příloh Změnového listu č. 1)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): Oprava mostních objektů na trati Krnov – Jindřichov ve Slezsku

Číslo veřejné zakázky/PA: 63520153/635180181

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny:

SO 01 Kolejové úpravy:

- p.č. 9 – Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – nebylo realizováno,
- p.č. 22 – Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km – skutečné množství.

SO 02 Propustek v km 15,848:

- p.č. 47 – Měření dálkových kabelů stejnosměrné kontrolní na nosič (1 případ = 1 kus) – nebylo realizováno,
- p.č. 48 – Záznam a vyhodnocení měřících protokolů na nosič (1 případ = 1 kus) – nebylo realizováno.

SO 03 Propustek v km 16,346:

- p.č. 6 – Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m³ – skutečné množství,
- p.č. 8 – Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m – skutečné množství,
- p.č. 9 – Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 – skutečné množství,
- p.č. 13 – šterkodrť frakce 0/63 – skutečné množství,
- p.č. 17 – Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37 – skutečné množství,
- p.č. 18 – Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení – skutečné množství,
- p.č. 19 – Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění – skutečné množství,
- p.č. 33 – Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m² – skutečné množství,
- p.č. 50 – Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 – skutečné množství,

- p.č. 51 – Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km – skutečné množství,
- p.č. 52 – Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km – skutečné množství,
- p.č. 53 – Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti – skutečné množství.

SO 04.1 VRN svršek: beze změn.

SO 04.2 VRN propustky: beze změn.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

Finanční vyjádření změny v Kč: viz příložený rozdílový výkaz výměr

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
SO 01 Kolejové úpravy:		
p.č. 9 – Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové		108 360,00
p.č. 22 – Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km		30 700,00
SO 02 Propustek v km 15,848:		
p.č. 47 – Měření dálkových kabelů stejnosměrné kontrolní na nosič (1 případ = 1 kus)		5 600,00
p.č. 48 – Záznam a vyhodnocení měřících protokolů na nosič (1 případ = 1 kus)		3 800,00
SO 03 Propustek v km 16,346:		
p.č. 6 – Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3		1 160,61
p.č. 8 – Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m		167,51
p.č. 9 – Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3		746,62
p.č. 13 – šterkodrtě frakce 0/63	33 474,73	
p.č. 17 - Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37		9 368,60
p.č. 18 – Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení		5 763,95
p.č. 19 – Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění		503,15
p.č. 33 – Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2		12 108,60
p.č. 50 – Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		2 928,76
p.č. 51 – Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km		947,54
p.č. 52 – Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost		1373,93

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		
p.č. 53 – Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti		525,45
Projektová dokumentace	0	0
Celkem	33 474,73	184 054,72
Cena dle SOD	3 653 021,73 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	3 653 021,73 Kč	
Cena díla po změně dle Dodatku č. 1	3 502 441,74 Kč	

Celková hodnota změny	5,955%
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0,00%
Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	-4,122%

1/ Návrh změny vypracoval*:

Datum: 16.11.2020 Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji **Nedoporučuji**

Jméno: Datum: 16.11.2020 Podpis:

3/ Stanovisko přednosty odborné správy: **Doporučuji **Nedoporučuji****

Jméno: Datum: 16.11.2020 Podpis:

4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ: **Doporučuji **Nedoporučuji****

Jméno: Datum: 16.11.2020 Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ: **Schvaluji **Neschvaluji****

Jméno: Ing. Jiří Macho Datum: Podpis:

(razítko)

Príloha zmenového listu: Položkový rozpočet stavby

Soupis víceprací + méněprací - zmenový list č.1						
Stavba:		Oprava mostních objektů na trati Krnov - Jindřichov			Sledované období:	
Zhotovitel :				Objednatel :		
IČO : 25 869 523		DIČ : CZ 25869523		IČO : 70994234		DIČ : CZ70994234
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.			Správa železnic, státní organizace			
Albertova 229/21			Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město 110 00			
779 00 Olomouc			Oblastní ředitelství Ostrava			
Stavba :		Oprava mostních objektů na trati Krnov - Jindřichov				
Místo stavby :						
Smlouva o dílo č. zho. :		E-635-S-2433/2020				
DUZP :						
Odsouhlasené údaje :						
Objekt:	Cena dle SoD a dodatků [Kč]	MÉNĚPRÁCE (-)	VÍCEPRÁCE (+)	REKAPITULACE MNP (-) A VCP (+)	CENA DLE DODATKU Č.1 K SOD	
SO 01 Kolejové úpravy	676 520,67	-139 060,00	0,00	-139 060,00	537 460,67	
SO 02 Propustek v km 15,848	1 188 602,85	-9 400,00	0,00	-9 400,00	1 179 202,85	
SO 03 Propustek v km 16,346	1 520 382,21	-35 594,72	33 474,73	-2 119,99	1 518 262,22	
SO 04.1 VRN - svršek	2 616,00	0,00	0,00	0,00	2 616,00	
SO 04.2 VRN - propustky	264 900,00	0,00	0,00	0,00	264 900,00	
Provedené a převzaté práce celkem	3 653 021,73	-184 054,72	33 474,73	-150 579,99	3 502 441,74	
DPH 21%	767 134,56	-38 651,49	7 029,69	-31 621,80	735 512,77	
Celkem včetně DPH	4 420 156,29	-222 706,21	40 504,42	-182 201,79	4 237 954,51	
pozastávka z ceny včetně DPH	0%					
Celkem včetně DPH bez pozastávky z ceny	4 420 156,29	-222 706,21	40 504,42	-182 201,79	4 237 954,51	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1219213

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6a034f6b-b31b-4640-aac3-ad4a78a53be5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana KONÍČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.11.2020 09:43:01



ea9759d9-d4cd-4308-902d-a14917424d05