

(nabytí účinnosti dne 13.8.2020) a dodatku č. 2 ze dne 30.9.2020 (nabytí účinnosti dne 30.9.2020) na zhotovení díla – stavby „**Prostějov – výstavba technických prostředků zabezpečení perimetru - realizace**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 3 smlouvy (dále jen „dodatek č. 3“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 3 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání.

Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „vícepráce“).
- 2.2. Předmět smlouvy se upravuje o vícepráce, které jsou podrobně popsány ve Změnovém listě č. 1, včetně jejich finančního ocenění, které je jako příloha č. 1, nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí:

cena víceprací:

+ 446 225,54 Kč vč. DPH (368 781,44 Kč bez DPH, 77 444,10 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

+ 446 225,54 Kč vč. DPH (368 781,44 Kč bez DPH, 77 444,10 Kč 21% DPH).

- 2.3. Dodatkem č. 3 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

12 866 832,87 Kč bez DPH

(slovy: dvanáct miliónů osm set šedesát šest tisíc osm set třicet dva korun českých osmdesát sedm haléřů bez DPH).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 2 702 034,90 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 15 568 867,77 Kč

(slovy: patnáct miliónů pět set šedesát osm tisíc osm set šedesát sedm korun českých sedmdesát sedm haléřů včetně DPH)“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 3 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 – Změnový list č.1 – počet stran: 6
- 3.3. Dodatek č. 3 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 3 bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5. Dodatek č. 3 nabývá platnosti jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru.

Za objednatele:

Ing. Roman Mistoler, MBA
pověřen řízením OŘS

podepsáno elektronicky

Ing.
Roman
Mistoler

Digitálně podepsal
Ing. Roman
Mistoler
Datum: 2020.11.18
15:53:05 +01'00'

Za zhotovitele:

Ing. Petr Bauer
člen představenstva
Trade FIDES, a.s.

podepsáno elektronicky

Ing.
Petr
Bauer

Digitálně podepsal Ing.
Petr Bauer
Datum:
2020.11.13
09:02:04
+01'00'

Technický list změny (TLZ)

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2019-115
Ze dne (účinnost): 18.02.2020

Stavba: "Prostějov - výstavba technických prostředků zabezpečení perimetru"

Název změny: Zemní práce, úprava PZTS

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Zemní práce - propustek

Při provádění prací byl nalezen v komunikaci původní propustek. Na základě zaměření a zpracované projektové dokumentace bylo zjištěno, že není vyspádován a nemůže plnit svoji funkci. Pro odvodnění komunikace bylo navrženo přespádování nově budované krajnice v místě výhybny a zrušení části stávající betonové plochy pro zvýšení vsakovacích poměrů. Propustek bude vyplněn cementovou směsí.

Zemní práce - stávající obrubníky

Při provádění prací na komunikaci byly po odkrytí části stávajícího asfaltového povrchu nalezeny obrubníky původní komunikace. Z důvodů zajištění požadované únosnosti a pevnosti základových vrstev komunikace je nutné tyto obrubníky odstranit v místě navázání nově budovaného rozšíření komunikace na stávající.

PZTS - peridect

Při realizaci oplocení u b.č. 23 byla z důvodů vyšší mechanické pevnosti zkrácena jednotlivá pole plotu oproti původním roztečím jednotlivých polí. Z tohoto důvodu došlo k navýšení počtu detekčních čidel osazených v jednotlivých polích.

PZTS - EPS

Na základě požadavku uživatele byla doplněna protipožární čidla na b.č. 31. Čidla jsou integrována do stávajícího systému PZTS.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet, počet listů
2. foto stávající obrubníky

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	368 781,44 Kč
	Celkem:bez DPH	368 781,44 Kč
	včetně DPH	446 225,54 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

1

	Jméno	Datum	Razítko
Za TDI	[redacted]	22.10.2020	[redacted]
Za projektanta	[redacted]	22.10.2020	[redacted]
Za zhotovitele	[redacted] stavební část	22.10.2020	[redacted]

Rekapitulace	
Zemní práce - propustek + obrubníky	237 618,84 Kč
SLP - EPS	90 974,60 Kč
SLP - peridect	40 188,00 Kč
celkem bez DPH	368 781,44 Kč
celkem s DPH	446 225,54 Kč

