



## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 30.8.2016

MUZ/415/2016

Smluvní strany

### **Muzeum hlavního města Prahy,**

příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou

Se sídlem: Kožná 475/1, 110 01 Praha 1

IČO: 00064432

DIČ: CZ00064432

Jednající: PhDr. Zuzanou Strnadovou, ředitelkou muzea

Bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. 2001010031/6000

dále jen „**objednatel**“, na straně jedné,

a

### **AKANT ART, v.o.s.**

Se sídlem: Celníční 238, 198 00 Praha 9 – Hloubětín

IČO: 25686763

DIČ: CZ25686763

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. A, vložka č. 27994

Jednající: Miroslavem Hlavou, společníkem (obchodním vedoucím)

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 246503329/0800

dále jen „**zhotovitel**“, na straně druhé,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 2 :

### **Za první:**

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je prodloužení termínů prací, koordinace s dodavatelem interiérové expozice a navýšení smluvní ceny, jak následuje.

### **Za druhé:**

1) **Původní termíny dokončení prací, a to**

- a) termín dokončení stavebních a restaurátorských prací **na obvodovém plášti** (31.12.2016);
- b) termín dokončení stavebních a restaurátorských prací **v interiéru** věže a předání kompletně dokončeného díla bez vad a nedodělků (31.1.2017),

**se prodlužují** a na základě toho se **mění a doplňují ustanovení čl. 4.2.2. a 4.2.3.** základní smlouvy ze dne 30.8.2016 (dále jen „smlouva“), která nově znějí takto:

*Akce je podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejska a Norska*

**„4.2.2.**

*Dokončení stavebních a restaurátorských prací na obvodovém plášti a předání kompletně dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli k datu 31.3.2017.“*

**„4.2.3.**

*Dokončení stavebních a restaurátorských prací v interiéru věže a jejich předání objednateli bez vad a nedodělků k datu 27.2.2017.“*

**Za třetí:**

Zhotovitel je povinen počínaje dnem **10.2.2017** umožnit přístup do interiéru věže pracovníkům firmy **REVYKO, spol. s r.o.**, IČO 49245651, jakožto dodavateli interiérové expozice „Historie hasičství a požárů v Praze“, za účelem realizace přípravných prací na vybudování této expozice.

**Za čtvrté:**

**Důvody pro prodloužení termínů díla** jsou následující:

- 1) Pokud jde o prodloužení termínu prací na obvodovém plášti, jsou důvodem prodloužení klimatické podmínky ve vazbě na technologicky řádné provádění díla ve smyslu ust. čl. 4.2.9. smlouvy, zejména pak s přihlédnutím k tomu, že po dokončení vlastních oprav kamenné fasády je třeba na závěr provést začištění fasády a vnitřních stěn schodiště po odstranění kotvení lešení a provést finální barevnou retuši kamenné fasády.
- 2) Pokud jde o prodloužení termínu prací v interiéru věže, jsou důvodem prodloužení některé dílčí změny projektu, vyžadující stanovisko odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy.

**Za páté:**

V souvislosti s prodloužením termínu prací na obvodovém plášti věže je nezbytné odpovídajícím způsobem prodloužit trvání nájmu lešení na vnějším plášti, a to o měsíce únor a březen 2017. S tím spojený **přípočet ceny** je oceněn oboustranně odsouhlaseným změnovým listem č. ZL 17, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 2, a činí **403 885,- Kč bez DPH**.

Na základě uvedeného se **ruší původní znění článku 5.2. smlouvy ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním takto:**

**5.2. Cena díla**

*Celková cena díla činí:*

<b>Původní cena</b>		<b>Nová cena</b>	
dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.11.2016:		po zvýšení o přípočet dle dodatku č. 2:	
Bez DPH:	18.396.610,48	Bez DPH:	<b>18 800 495,48</b>
DPH 21%:	3.863.288,73	DPH 21%:	<b>3 948 104,05</b>
Včetně DPH:	22.259.899,21	Včetně DPH:	<b>22 748 599,53</b>

*Akce je podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejska a Norska*

**Za šesté:**

Ve všem ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 30.8.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.11.2016 nezměněna.

**Za sedmé:**

Tento dodatek č. 2 je dán ve čtyřech vyhotoveních s hodnotou originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou oboustranně podepsaných exemplářích.

Seznam příloh dodatku č. 2:


**Příloha č. 1** – Změnový list č. ZL 17

**Příloha č. 2** – Harmonogram výstavby

V Praze dne

*26. 1. 2017*

**AKANT ART, v.o.s.**  
Celníční 238, 198 00 Praha 9  
Tel./Fax.: 266 610 291  
IČO: 25686763 DIČ: CZ25686763



Zhotovitel:

**AKANT ART, v.o.s.**  
Miroslav Hlava  
společník (obchodní vedoucí)

V Praze dne

*26. 1. 2017*



Objednatel:

**Muzeum hl. m. Prahy**  
PhDr. Zuzana Strnadová  
ředitelka



*Akce je podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejska a Norska*

*Mel' Gludl*