



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**DODATEK č. 3**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**ze dne 4.9.2019**

číslo sml. Objednatele: **S-1206/DOP/2019**

číslo sml. Dodavatele: **O-19-04-206**

(dále jen „**Smlouva**“ nebo „**SOD**“)

na akci:

**„II/117 Komárov, opěrná zeď a svodidla – bezpečnostní opatření“**

**Smluvní strany**

Objednatel


**Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Martinem Hermanem,

radním pro oblast investic veřejných zakázek

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 

dále jen „**Objednatel**“

a

Dodavatel


**Společnost T.A.Q. s.r.o.**

se sídlem: Praha 6 – Dejvice, Fetrovská 1002/59, PSČ 160 00

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 150147

zastoupená: Petrem Jelínkem, jednatelem

IČO: 28868781 DIČ: CZ28868781

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 

dále jen „**Dodavatel**“

a

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5



IČO: 00066001

zastoupená: Mgr. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem

jako **žadatel finančních prostředků**

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

### **DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo**

#### **Článek I.**

##### **Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 3 se mění Smlouva o dílo ze dne 4.9.2019 (č. smlouvy Objednatele: S-1206/DOP/2019, č. smlouvy Dodavatele: O-19-04-206) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.10.2019 a Dodatku č. 2 ze dne 19.10.2020 (dále jen „**Smlouva**“), následovně:

**a) Článek I. Předmět smlouvy, odstavec 1.1 Smlouvy se doplňuje následujícím textem:**

„Předmět díla se dále ponižuje o méněpráce a navyšuje o vícepráce, spočívající ve změně rozsahu díla. Detailní zdůvodnění změn je přílohou ZBV č. 4, které je přílohou č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy.“

**b) Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:**

„3.1. Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 9 718 196,64 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, doplněnému aktualizovaným soupisem prací, kterým je ZBV č. 4 a který je přílohou č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy.“

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 2 040 821,29 Kč.

Cena díla dle SOD:

Cena bez DPH	8 184 417,58 Kč
DPH 21%	1 718 727,71 Kč
Cena včetně DPH	9 903 145,29 Kč

Změna ceny díla dle Dodatku č. 2 (vícepráce – méněpráce, dle změnových listů):

Cena bez DPH	1 569 061,23 Kč
DPH 21%	329 502,86 Kč



Cena včetně DPH 1 898 564,09 Kč

Změna ceny díla dle Dodatku č. 3 (vícepráce – méněpráce, dle změnových listů):

Cena bez DPH - 35 282,17 Kč

DPH 21% - 7 409,25 Kč

Cena včetně DPH - 42 691,43 Kč

**Nová cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 2+3:**

Cena bez DPH 9 718 196,64 Kč

DPH 21% 2 040 821,29 Kč

**Cena včetně DPH 11 759 017,93 Kč**

**c) Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.2 Smlouvy se doplňuje následujícím textem:**

„Oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 8 smlouvy, se doplňuje aktualizovaným soupisem prací s výkazem výměr, který je součástí ZBV č. 04, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 3

2. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) a písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V souladu s § 5 odst. 1 Směrnice se jedná o nepodstatné změny a považují se za změny zařazené do Skupiny č. 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřevyšuje limit 50 % původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn této skupiny, změny zařazené do Skupiny č. 4 – Změny nezbytné, u nichž by změna v osobě dodavatele způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazně zvýšení nákladů, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřevyšuje limit 50 % původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn této skupiny.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

**Článek II.**



### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom (1) elektronickém vyhotovení s elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno ve změnovém listě č. 4, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 ke Smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 053-81/2020/RK ze dne 9.11.2020.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: ZBV č. 4

V Praze dne

Dodavatel:

**Společnost T.A.Q. s.r.o.**

**Petr Jelínek** Digitálně podepsal Petr Jelínek  
Datum: 2020.11.12 10:45:04  
+01'00'

Petr Jelínek

jednatel

V Praze dne

Objednatel:

**Středočeský kraj Martin Herman** Digitálně podepsal  
Martin Herman  
Datum: 2020.11.12  
12:13:18 +01'00'

Martin Herman

radní pro oblast investic a veřejných zakázek

V Praze dne

Žadatel finančních prostředků:

**Krajská správa a údržba silnic, p.o.**

**Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA** Digitálně podepsal Mgr.  
Zdeněk Dvořák, MPA  
Datum: 2020.11.12  
13:12:21 +01'00'

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA  
ředitel KSÚS SK