



KUJIP01C7EY0

Číslo dodatku objednatele: 141376

DODATEK Č. 1

ke sml. č. 1143/20
z 1620

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 3. 2020 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

PRO AKCI:

II/150 Havlíčkův Brod - SZ obchvat, vyhledávací studie

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

K podpisu Dodatku č. 1 pověřen:

Zástupce pro věci technické:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

*(dále jen „Objednatel“)***Kraj Vysočina**

Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem

Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová

Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

4200199219/6800

70890749

1.2. Zhotovitel:

Adresa:

Zástupce pro věci smluvní:

Zástupce pro věci technické:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Zápis v obchodním rejstříku:

*(dále jen „Zhotovitel“)***PRO CEDOP s.r.o.**

Milady Horákové 893, 272 01 Kladno

Ing. Petr Šlegr, jednatel, slegr@procedop.cz

Ing. Petr Šlegr, jednatel, slegr@procedop.cz

Komerční banka, a.s.

115-9687020227/0100

27174069

CZ 27174069

vedené Městským soudem v Praze, sp. Zn. C 101933

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření Dodatku č. 1 je vytvoření dostatečného časového prostoru k projednání navržených variant s příslušným orgánem životního prostředí, protože toto projednání je komplikováno vyhlášením nouzového stavu na území České republiky podle nařízení Vlády v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

V návaznosti na shora uvedené strany odkazují na článek 3 bod 3.5 Smlouvy, podle kterého Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

A konečně smluvní strany odkazují na článek 2 bod 2.8 Smlouvy, který stanovuje: Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků Objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

Smluvní strany se proto dohodly na změně článku 3.1., 4.8 a 5.2 Smlouvy

I.

Článek 3.1 nově zní:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo ve sjednaných termínech a v rozsahu částečných plnění:

	Zahájení realizace po podpisu Smlouvy	předpoklad 3/2020
1. dílčí plnění	Předání konceptu vyhledávací studie bez zahrnutí výstupů z projednání s orgány životního prostředí a dalšími relevantními dotčenými orgány – pouze v elektronické podobě	31. 10. 2020
2. závěrečné dílčí plnění	Předání čistopisu kompletní vyhledávací studie	30. 1. 2021

II.

4.8. Dohodnutá odměna za vypracování projektové dokumentace bude Zhotoviteli proplacena v dílčích platbách, po splnění předmětu smlouvy v rozsahu částečného plnění dle článku 3.1, na základě vystavení jeho daňového dokladu.

III.

Článek 5.2 nově zní:

5.2 Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu – faktury vystavené Zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu za částečné plnění dle Smlouvy takto:

- 1. dílčí plnění 248 000 Kč bez DPH
- 2. závěrečné dílčí plnění 133 000 Kč bez DPH

Právo vystavit fakturu vzniká Zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předaného částečného plnění Objednateli.

IV.

Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.


V Jihlavě dne: 30. 10. 2020

V Praze dne: 30. 10. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:


.....
Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast dopravy a
silničního hospodářství


.....
Ing. Petr Šlegr
jednatel


Kraj Vysočina
Řádkova 571, 586 01 Jihlava

46