

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

PB networks s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 35727

se sídlem: Sedlecko 35, 33824 Bušovice
IČO: 06788564 DIČ: CZ06788564
zastoupený: Petrem Baborovským, jednatelem
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2201373865/2010

jako **zhotovitel** na straně jedné (dále jen „Zhotovitel“)

a

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVŇÍ TRANSFUZE

se sídlem: U Nemocnice 2094/1, 12800 Praha 2 - Nové Město
IČO: 00023736 DIČ: CZ00023736
zastoupená: prof. MUDr. Petrem Cetkovským, Ph.D., MBA, ředitelem
bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1
číslo účtu: 31438021/0710
oprávněná osoba ve věcech smluvních: xxxxx

oprávněná osoba ve věcech technických: xxxxx

jako **objednatel** na straně druhé (dále jen „Objednatel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku na základě vzájemné dohody tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. VZ20017 ze dne 20. 3. 2020 uzavřené na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka datových rozvaděčů včetně montáže v ÚHKT“, interní ev. č. VZ20017, kterým se upravuje harmonogram plnění u části 2 díla.

Dodatkem č. 3 se vybrané články smlouvy upravují takto:

Čl. I Předmět smlouvy

Článek I bod 2. se mění tak, že nově zní:

2. Realizaci díla je nutné provádět podle předem stanoveného a objednatel schváleného harmonogramu plnění (harmonogramu prací a dodávek) dle přílohy B Harmonogram plnění_revize 1 tohoto dodatku č. 3 a též dle objednatel schválené technologické dokumentace dle přílohy D této smlouvy.

Část 2 díla bude z důvodu znovupropuknutí pandemie COVID-19 dokončena později, než objednatel předpokládal, a to nově nejpozději však do 30.4.2021. Objednatel nezrealizoval uzavření provozu JIP do 30.11.2020, tak jak bylo pro realizaci naplánováno, a to z medicínského důvodu vzhledem situaci znovupropuknutí pandemie COVID-19. Další uzavření provozu JIP musí být velmi dobře zváženo a naplánováno dle Plánu transplantačních výkonů pacientů tak, aby nebyly ohroženy životy pacientů ÚHKT. V současnosti nelze vzhledem k situaci jednoznačně určit přesný termín. Tuto skutečnost objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Část 2 díla (Budova B, 2.NP, JIP), které zbývá zhotovitelem zrealizovat dle původní smlouvy je v hodnotě 131 390,39 Kč bez DPH, 27 591,98 Kč DPH 21% a **158 982,37 Kč včetně DPH.**

Čl. III Místo a doba plnění

V souvislosti s čl. III bodem 4. se čl. III mění a doplňuje takto:

12. Zhotovitel se zavazuje, že část 2 díla z důvodu uvedeného výše dokončí později na základě stanoveného termínu objednatelem, nejpozději však do 30.4.2021. Objednatel vyzve zhotovitele k dokončení části 2 díla 5 pracovních dní před plánovanou uzavírkou provozu JIP.

Čl. VIII Závěrečná ustanovení

Článek VIII se doplňuje takto:

9. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
10. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, ani nebyla jiným způsobem vynucena, dále prohlašují, že si tento dodatek pečlivě přečetly, jejímu obsahu zcela porozuměly a bezvýhradně s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
11. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dodatek v 1 vyhotovení.
12. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy, které jsou součástí tohoto dodatku:

Příloha B Smlouvy o dílo č. VZ20017 ze dne 20. 3. 2020 – Harmonogram plnění_revize 1

V Sedlecku dne 7.11.2020

V Praze dne.....

Petr Baborovský
jednatel společnosti PB Networks s.r.o.

.....
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA
ředitel ÚHKT

Dodávka datových rozvaděčů včetně montáže v ÚHKT

Revize harmonogramu plnění

27.3.2020 - 29.3.2020	Budova A, 2.NP, kancelář IT Budova C, 1.NP, Imunoterapie Budova C, 2.NP, IT
3.4.2020 - 5.4.2020	Budova B, 1.NP, KO Budova A, 3.NP, Trombocyty
10.4.2020 - 12.4.2020	Budova B, 4.NP, Mezipatro Budova B, 2.NP, LO (lůžkové oddělení)
17.4.2020 - 19.4.2020	Budova B, 4.NP, šatna stážisti Budova B, 3.NP, Čisté prostory
24.4.2020 - 25.4.2020	Budova B, 1.NP, rozvodna
Přesný termín realizace bude stanoven dle možností uzavření provozu JIP, nejpozději do 30.4.2021	Budova B, 2.NP, JIP