

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace ochranných stání v Lovosicích a Hřensku Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Navýšená dalba	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 2	Pořadové číslo ZBV: 2
--	------------------------------------	-----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., se sídlem Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce										
1	Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

**Neprovedení výplně cementovou zálivkou**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>- 175151</b>		<b>- 175151,00</b>
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	<b>NE</b>	

**Charakter změny**  
(nehodící škrtněte)

<del>A</del>	<del>B</del>	<del>C</del>	D	<del>E</del>
--------------	--------------	--------------	---	--------------

*Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:*

Proti předpokladu projektové dokumentace pro provedení stavby není stávající konstrukce daleb vyplněna cementovou zálivkou. Po zjištění této skutečnosti bylo po konzultaci s projektantem stavby rozhodnuto, že stávající konstrukce daleb nebude vyplněna cementovou zálivkou. Zároveň bylo rozhodnuto, že cementová zálivka nebude provedena na nově prováděném navýšení daleb což znamená finanční úsporu.

Provedení cementové zálivky stávajících daleb by znamenalo značné navýšení finančních prostředků a nebylo by možné dodržet časový harmonogram stavby. Z konstrukčního hlediska nebude mít toto řešení vliv na funkci stavby.

Dle ZZVZ se jedná o změnu dle paragrafu 222 odstavce (6) nepředvídané práce.

<p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E</b>  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o  zadávaní veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0  <b>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při  odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto  změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</b></p>			
<p><b><u>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných  dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění  ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření  předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:</u></b></p>			
<p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech  předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na  stavební práce (10 % u ostatních zakázek).</b></p>			
<p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od  dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b></p>			
<p><b>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů</b></p>			
<p><b>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů</b></p>			
<p><b>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty  závazku</b></p>			
<p><b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b></p>			
<p><b>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou  pečí nemohl předvídat -</b></p>			
<p><b>b) nemění celkovou povahu zakázky</b></p>			
<p><b>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací)  nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku</b></p>			
<p><b><u>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek  soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</u></b></p>			
<p><b>a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo  prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -</b></p>			
<p><b>b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve  vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -</b></p>			
<p><b>c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu  k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší</b></p>			
<p><b>d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky  soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních  prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným  odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality</b></p>			
<p><b>Podpis vyjadřuje  souhlas se Změnou:</b></p>			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	Podpis
<p>Vyjádření:</p>			

Garant smlouvy objednatele	jméno	datum	Podpis
Supervize	jméno	datum	Podpis
Zástupce Objednatele (Správce stavby)	jméno	datum	Podpis
Vyjádření:			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
číslo smlouvy : S/ŘVC/114/R/SoD/2019	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady	
týká se bodu :	- 175151K č vč. DPH		
Objednatel	jméno	datum	Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno	datum	Podpis
příkazce operace:	jméno	datum	Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno	datum	Podpis
Statutární orgán – ředitel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum Podpis
Zhotovitel	Jméno [redacted]	datum	Podpis
			Číslo paré:

Akce : **Modernizace ochranných stání v Lovosicích a Hřensku**

Číslo akce : **5 425 510 003**

# MÉNĚPRÁCE

## Méněpráce vyplnění ocelových trub

Položka

Vyplnění ocelových trub daleb cem. zálivkou

16,675

Přesun hmot

62,894

**CENA CELKEM**

**175 151 Kč**

Dne : 14.7.2020

Zpracoval : 