

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 11. 5. 2020

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
zastoupená: RNDr. Alexanderem Černým, kvestorem
IČO: 70883521
DIČ: CZ70883521
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Zlín

číslo účtu: [REDACTED]
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a



CENTROPROJEKT GROUP a.s.

se sídlem: Štefánikova 167, 760 01 Zlín
zastoupený: Ing. Pavel Stráský, místopředseda představenstva na základě
pověření ze dne 29.11.2019

IČO: 01643541
DIČ: CZ01643541
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín

číslo účtu: [REDACTED]
zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6873
e-mail: ctp@centroprojekt.cz
kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 5. 2020 (dále též jen „Dodatek“), tohoto znění:



I.

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 11. 5. 2020 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal zhotovit pro objednatele dílo, kterým se rozumí komplexní výkon projektově inženýrských činností pro akci s názvem „UTB – Dokumentace bouracích prací objektu U1“ (dále jen „dílo“).

Smluvní strany dále konstatují, že jednou z částí díla bylo vypracování projektové dokumentace bouracích prací (dále jen „DBP“). Termín pro zhotovení DBP byl smlouvou stanoven do 60 dnů ode dne účinnosti smlouvy. Termín pro zhotovení a předání DBP tak byl dne 14. 7. 2020.

Smluvní strany dále prohlašují, že zhotovitel nedodržel sjednaný termín předání DBP a ocitl se v prodlení. V souladu s čl. VIII. odst. 1 smlouvy tak objednateli v důsledku prodlení zhotovitele s termínem předání DBP vznikl nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení.

II.

S ohledem na objektivně nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a s ní spojená mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen „mimořádná situace“) zhotovitel prohlašuje, že nebyl schopen dostát svým závazkům uvedeným ve smlouvě a dodržet termín pro předání DBP.

III.

S odkazem na výše uvedenou mimořádnou situaci se tak smluvní strany dohodly následovně:

- 1) Objednatel v důsledku mimořádné situace specifikované v čl. II tohoto dodatku nebude uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s předáním DBP za období od 15. 7. 2020 do 3. 8. 2020.
- 2) V návaznosti na výše uvedené se dále smluvní strany dohodly na změně doby plnění díla a to tak, že termín pro vypracování DBP byl dohodou smluvních stran stanoven do 3. 8. 2020.
- 3) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnost okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ve Zlíně dne


za zhotovitele

Ing. Pavel Stráský
místopředseda představenstva

Ve Zlíně dne 16. 10. 2020


za objednatele

RNDr. Alexander Černý
kvestor

Odpovídá	Datum
PO/OO	
EO	
Věcně	
Správce rozpočtu	