

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: E618-S-594/2020/PH, číslo smlouvy zhotovitele:
2003033, ISPROFOND: 521 371 0004, uzavřené dne 03.03.2020 (dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Subterra a.s.

se sídlem Praha 8, Koželužská 2246/5, PSČ 180 00

IČO: 45309612; DIČ: CZ45309612

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383

zastoupená **Ing. Miroslavem Kadlecem**, ředitelem divize 3, na základě Plné moci

(dále jen „zhotovitel“)

na stavební práce dle Změnového listu č. 29 v rámci stavby

„Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení doby pro dokončení díla. Důvodem pro prodloužení doby dokončení díla jsou změny v podmínkách realizace, tedy v pořadí a časovém rozvržení provádění díla, které nemohly smluvní strany před zahájením prací předvídat ani při vynaložení odborné péče a které mohly být zjištěny a zastíženy až v době vlastní realizace.

Jedná se zejména o nepředvídatelné změny nezbytné pro dokončení díla, jako je nalezení skrytých základů, které jsou v kolízi s nově budovaným stavědlem a dále nutnost zachování technologické části ovladače kolejových desek, který neobsahovala projektová dokumentace a který musí být v provozu po celou dobu realizace a i po ní a s tím spojené další práce. Doba pro dokončení díla se tak po dohodě smluvních stran prodlužuje o pět měsíců.

V souvislosti s tím se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2. Smlouvy. U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ustanovením článku 14, odst. 14.2. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy o dílo, číslo smlouvy objednatele: E618-S-594/2020/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 2003033, takto:

1) **Článek 4 - Lhůty k provedení díla**

- ruší se stávající znění odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo **03/2021**

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-594/2020/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 2003033, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne **27 -10- 2020**

Za objednatele:

V Tišnově dne 23.10.2020

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Hofhaňzl
ředitel
Stavební správa západ

.....
Ing. Miroslav Kadlec
ředitel divize 3
Subterra a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1222079

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2ffae29f-f451-42f0-a9d5-253d12344fc8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.11.2020 12:10:01



8fb58d44-24f4-46d6-8fcb-cbc4a7e2bf27