

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

1. **Úprava ceny díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy**, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-705/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 20/020, uzavřené dne 11.05.2020. Smluvní strany se v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 1, a analogicky s ustanovením § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy analogicky dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 11,37 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1. V návaznosti na výše uvedené tak musí dojít k úpravě výše hodnoty bankovní záruky za provedení Díla. V souvislosti s výše uvedeným se tak upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy a článek 4, odst. 4.1 Smlouvy.

2. **Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla**. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů, platná k datu Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.12 Smlouvy a Příloha č. 4 Smlouvy - Rekapitulace Ceny Díla.

3. **Úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací**. Důvodem pro úpravu Harmonogramu postupu prací jsou skutečnosti, zastižené zhotovitelem a geotechnickým dozorem v místě realizace stavby. Jedná se zejména o nestabilní sedimenty a absolutní absence pevného podloží v místě projektovaného založení podezdívek. Z tohoto důvodu není možné tyto podezdívky a s nimi spojené podbetonávky realizovat dle projektové dokumentace. Tyto změny jsou řešeny ve shora uvedeném ZL č. 1.

Dojde proto k významnému odtěžení a odvozům převislých částí bloků. Nestabilní bloky budou po realizaci celoplošného zasíťování navíc zajištěny vysokopevnostními ocelovými panely a lokálně kotveny samozávrtnými tyčemi. Dále vzhledem ke stejným nestabilním horninám za stávajícími zídками bude od rozebrání těchto zídek z důvodu možného následného sesutí zeminy upuštěno. Zídky budou očištěny, lokálně vyspraveny a nestabilní části proinjektovány. Namísto původně navrhovaných gabionových zídek bude svah celoplošně zasíťován až ke stávajícím zídкам a k patě skalního masivu.

Zhotovitel proto s ohledem na výše uvedené navrhl prodloužit lhůtu pro dokončení stavebních prací o pět měsíců na osm měsíců ode dne zahájení stavebních prací (která však zahrnuje i technologickou přestávku do 18.01.2021) a zkrátit lhůty na předání posouzení interoperability, odevzdání geodetické části dokumentace a odevzdání technické části dokumentace skutečného provedení o pět měsíců na celkem jeden měsíc ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. Celková lhůta pro dokončení Díla v délce devíti měsíců ode dne zahájení stavebních prací zůstává i nadále nezměněna. Objednatel s navrženou úpravou Harmonogramu postupu prací souhlasí. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 3, odst. 3.6 Smlouvy, článek 5, odst. 5.12 Smlouvy a Příloha č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.4 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-705/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 20/020, takto:

- 1) Smluvní strany se na základě Smlouvy a v souladu s ní schváleným ZL č. 1, dohodly na níže uvedené úpravě Ceny Díla (nákladů) Zhotovitele k datu podpisu tohoto dodatku:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████
Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	+ 2 995 350,- Kč

Uvedená úprava vychází z následujících dokumentů:

Změnový list stavby č. 1 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ). Oceněný soupis stavebních prací je součástí změnového listu stavby č. 1.

2) ČI. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající znění textu odstavce 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH	26 335 611,- Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 1, bez DPH	+ 2 995 350,- Kč

(ZL č. 1 - práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)

Cena Díla dle dodatku č. 1, bez DPH	29 330 961,- Kč
--	------------------------

slovy: **dvacet devět milionů tři sta třicet tisíc devět set šedesát jedna korun českých**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy.

b) ruší se stávající znění textu odstavce 3.6 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.6 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 9 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 8 měsíce ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **1 měsíce** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

3) Čl. 4 - ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 4.1. Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí 10 % z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3, ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy, tj. **2 933 096,10 Kč**.

4) Čl. 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/18/19
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/12/19 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rekapitulace Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů

5) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace ceny díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

6) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-705/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 20/020, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace ceny díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
příloha č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Za Objednatele:

19-11-2020

V Praze dne

Za Zhotovitele:

V Jirkově dne 16-11-2020

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ladislav Šmucr
jednatel společnosti
ROCKNET s.r.o.

Příloha č. 4
Rekapitulace Ceny Díla

- **Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) a všeobecný objekt:**

Stavba:		Sanace skalního zářezu v km 88,630 - 88,900 v trati Pardubice - Liberec		Cena dle Smlouvy, bez DPH		ZL č. 1 (bez DPH)		Cena dle dodatku č. 1, bez DPH	
Objekt:		Rekapitulace Ceny Díla - dodatek č. 1							
P.č.	Číslo položky	Název položky			Vícepráce	Méněpráce			
		Ostatní a vedlejší náklady							
1	VSEOB	Všeobecný objekt		305 000 Kč					305 000 Kč
		Náklady VSEOB celkem		305 000 Kč					305 000 Kč
		Stavební část							
2	SO.01	Sanace skalního zářezu v km 88,630 - 88,900 v trati Pardubice - Liberec		26 030 611 Kč	7 140 099	4 144 749			29 025 961 Kč
		Náklady SO celkem		26 030 611 Kč					29 025 961 Kč
		Náklady stavby celkem		26 335 611 Kč					29 330 961 Kč

Příloha č. 5
Harmonogram postupu prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1222097

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cc5b897d-ad51-4191-a42e-3230e0efa478

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.11.2020 12:19:03



ab8fd716-8527-4a9f-8300-41aa57949e45